

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 37 / 2026

Zeitraum

Datum:	07.09.2026 bis 13.09.2026	Kalenderwoche:	37/2026	Arbeitswoche:	27/2026
Bauphase:	1+2 Bürgelib.- Wegscheide	Verkehrsführung:	Mo-Fr Verkehrsdienst (2-spurig)		
Bauphase:	3 Wagscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-Fr Verkehrsdienst (2-spurig)		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 29/15°C	 30/15°C	 19/14°C	 19/9°C	 22/6°C	 24/7°C	 26/9°C

Rückblick KW 37

	<u>Allgemein:</u> -
1 / 2	<u>Bürgelibach - Wagscheide:</u> -Mittelnacht ausbilden -Randanstriche aufbringen -Versetzen Inselsteine Fussgängerquerung
3	<u>Wagscheide – Brämis</u> -Randanstriche aufbringen -Fertigstellungsarbeiten
4-1	<u>Poststrasse – Holzstrasse:</u> -Belagsabbrüche / allgemeine Abbrucharbeiten -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Trinkwasserleitung verlegen inkl. Hausanschlüsse / Provisorien erstellen -Einbau Geotextil und Koffer -Versetzen Randabschlüsse -Anpassungen Vorplätze Dritter
5-4 / 5-5	<u>Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -Abbrucharbeiten / Belagsabbruch -Anschlüsse Meteor- und Schmutzwasserleitung -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteor- & Schmutzwasserleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Einbau Geotextil und Koffer -Versetzen Randabschlüsse -Anpassungen Vorplätze Privater
7	<u>Marktstrasse bis Hintere Brücke:</u> -Mittelnacht ausbilden -Randanstriche aufbringen -Fugenverguss Brücke Hüribach -Anpassungen Vorplätze Privater -Fertigstellungsarbeiten

Fotos



08.09.2026 / Weid – Versetzen Inselsteine Fussgängerquerung



08.09.2026 / Hintere Brücke – Fertigstellungsarbeiten (Gärtner)



08.09.2026 / Marktstr.-Hintere Brücke – Fugenausbildung



09.09.2026 / Post-Holzstrasse – Werkleitungsbau



09.09.2026 / Poststr.-Holzstrasse – Versetzen Randabschlüsse



09.09.2026 / Denkmal-Marktstr. – Vorbereitung Versetzen Randabschl.



11.09.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Versetzen Randabschlüsse



11.09.2026 / Bödeli – Anpassungen Vorplätze Privater

Ausblick KW 38+39

		Woche 38							Woche 39						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3	Wegscheide-Brämis – Abranden / Schächte														
	Wegscheide-Brämis – Fertigstellungsarb.														
4-1/4-2	Brämis-Holzstrasse – Abbrucharbeiten														
	Brämis-Holzstrasse – Werkleitungsbau														
	Brämis-Holzstrasse – Kofferersatz														
	Brämis-Holzstrasse – Randabschlüsse														
	Brämis-Holzstrasse – Anpassungen														
5-3/5-4	Denkmal-Marktstrasse – Abbrucharbeiten														
	Denkmal-Marktstrasse – Werkleitungsbau														
	Denkmal-Marktstrasse – Kofferersatz														
	Denkmal-Marktstrasse – Randabschlüsse														
7	Marktstr.-Hint. Brü. – Fertigstellungsarbeiten														

Verkehrsführung
KW 38

Bauphase 3; Wegscheide-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1/4-2; Brämis-Holzstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Denkmal-Marktstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.