

## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 50 / 2025

Zeitraum	Datum:	08.12.2025 bis 14.12.2025	Kalenderwoche:	50/2025	Arbeitswoche:	37/2025	
	Bauphase:	2 Wegscheide	Verkehrsführung:	Mo-So (2-spurig) / Schützenstrasse gesperrt			
	Bauphase:	7 Bödeli - Hintere Brücke	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)			
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 8/4°C	 8/1°C	 8/-1°C	 8/1°C	 5/0°C	 4/1°C	 2/0°C
Rückblick KW 50		<u>Allgemein:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Montag, 08.12.2025; Baustelle eingestellt (Maria Empfängnis)</li> <li>-Mittwoch, 10.12.2025; Bausitzung Nr. 25</li> <li>-Donnerstag, 11.12.2025; Diverse Eigentümergespräche</li> </ul>					
	1	<u>Brücke Bürgelbach:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>-keine Arbeiten ausgeführt</li> </ul>					
	2-2a	<u>Trasse Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pflasterungen Rabatte Einlenker Schützenstrasse</li> <li>-Pflasterungen Vorplatz KTN 1201</li> </ul>					
	7-1a	<u>Trassee Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pflasterungen Vorplatz KTN 2093</li> <li>-Fertigstellungsarbeiten</li> </ul>					
	7-3a	<u>Brücke Hüribach Fahrtrichtung Schwyz:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Abdichtungsarbeiten</li> <li>-Versetzen Randabschlüsse</li> <li>-Einbau Gussasphalt</li> <li>-HDW-Abtrag Ufermauern</li> <li>-Vorbereitung Planum Leitmauern</li> <li>-Fertigstellung Vorbeton Ufermauern unterwasserseitig</li> </ul>					
	7-4b	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Versetzen Randabschlüsse</li> <li>-Rohplanie erstellen</li> <li>-Belagsabbruch</li> <li>-Kofferersatz</li> <li>-Fertigstellung Werkleitungsbau</li> <li>-Fertigstellung Kontrollschatz ebs</li> </ul>					

Fotos

	
10.12.2025 / Hüribach – Versetzen Randabschlüsse	10.12.2025 / Hintere Brücke – Werkleitungsbau
	
10.12.2025 / Hüribach – ausgeschaltete Bauwerke Ufermauern	12.12.2025 / Wegscheide – Pflästerung Rabatte Schützenstrasse
	
12.12.2025 / Hintere Brücke – Einbau Koffer	12.12.2025 / Hüribach – Schalung Leitmauer rechte Uferseite
	
12.12.2025 / Küchenfabrik – Pflästerung Vorplatz KTN 2093	12.12.2025 / Wegscheide – Pflästerung Vorplatz KTN 1201

Ausblick KW 51+52		Art der Arbeiten	Woche 51						Woche 52						
			Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
2-2a	Wegscheide – Anpassung Vorplatz KTN 1201														
	Wegscheide – Pflasterungen Rabatte														
	Wegscheide – Fertigstellungsarbeiten														
7-1a	Küchenfabrik – Anpassung Vorpl. KTN 2093														
	Küchenfabrik – Fertigstellungsarbeiten														
7-3b	Brücke Hüribach – Belagsarbeiten														
	Brücke Hüribach – Leitmauern														
	Brücke Hüribach – Vorbeton Ufermauern														
	Brücke Hüribach – Fertigstellungsarbeiten														
	Brücke Hüribach – Demontage Signalisation														
7-4b	Hintere Brücke – Versetzen Randabschlüsse														
	Hintere Brücke – Rohplanie / Feinplanie														
	Hintere Brücke – Belagsarbeiten														
	Hintere Brücke – Fertigstellungsarbeiten														
	Hintere Brücke – Markierungsarbeiten														
	Hintere Brücke – Demontage Signalisation														

Verkehrsführung KW 51	Bauphase 2-2a; Wegscheide	Mo-Fr: 2-spurige Verkehrsführung / Schützenstrasse gesperrt
	Bauphase 7-3b-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-Fr: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler	<b>Kanton SZ:</b> - E. Aschwanden, GPL - J. Kolberg, PL KuBa	<b>Gemeinde Muotathal:</b> - N. Betschart, Baupräsident - M. Föhn, Gemeindeschreiber - E. Betschart, Strassenmeister - B. Betschart, Brunnenmeister	<b>Projektverfasser Bau:</b> - F. Sidler, GPL - G. Annen, GPL Stv. - M. Büchel, PL Kuba - D. Gisler, CBL	<b>UN (ARGE ächt Schwyz):</b> - F. Schmidig, BF Schelbert - R. Tula, BF Käppeli