

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 11 / 2026

Zeitraum	Datum:	09.03.2026 bis 15.03.2026		Kalenderwoche:	11/2026	Arbeitswoche:	01/2026
	Bauphase:	2 Wegscheide		Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	4+5 Klosterstrasse		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 15/5°C	 18/9°C	 14/7°C	 12/3°C	 15/0°C	 15/1°C	 6/1°C
Rückblick KW 11	Allgemein	<u>Allgemein:</u> -Montag, 09.03.2026 Baustart und Beginn Verkehrsumleitung via Schützen-, Wil- und Marktstrasse -Mittwoch, 11.03.2026, Signalisationsabnahme Bauphase 2-2b / 4+5 sowie Verkehrsumleitung -Mittwoch, 11.03.2026, Bausitzung Nr. 27					
		<u>Arbeiten Vorwochen (AVOR):</u> -Montage Signalisationstafeln Verkehrsumleitung -Markierungen Verkehrsumleitung -allgemeine Installationsarbeiten -Materialanlieferungen					
		2-2b <u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Einrichtung Signalisationen und Baustellenabschränkungen -Div. Abbrüche (Belag, Randsteine, Umgebungsmauer, etc.) -Werkleitungsaushub -Werkleitungsbau (Meteorleitungen) / Grabenauffüllungen -Anschlüsse Schmutzwasserleitung -Freilegen bestehende Umgebungsmauern					
		4-6 <u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Einrichtung Signalisationen und Baustellenabschränkungen -Div. Abbrüche (Belag, Randsteine, etc.) -Trinkwasseranschluss in Klosterstrasse					
		5-1 / 5-2 <u>Trasse Knoten Klosterstrasse:</u> -Einrichtung Signalisationen und Baustellenabschränkungen -Div. Abbrüche (Belag, Randsteine, etc.) -Erstellen Installationsplatz Marktstrasse 1336					

Fotos



27.02.2026 / Marktstrasse – Markierung prov. Fussgänger



09.03.2026 / Wilstrasse – Markierung prov. Verkehrsumleitung



09.03.2026 / Klosterstrasse – Aushub Anschluss Trinkwasserleitung



09.03.2026 / Wegscheid – diverse Abbrucharbeiten



11.03.2026 / Wegscheid – Sondage Trinkwasser- und Meteorleitung



11.03.2026 / Klosterstrasse – diverse Abbrucharbeiten



13.03.2026 / Klosterstrasse – diverse Abbrucharbeiten



11.03.2026 / Wegscheid – Verlegen Meteorleitung inkl. Grabenaufb.

Ausblick KW 12+13

		Woche 12							Woche 13						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
2-2b	Wegscheid – Werkleitungsbau														
	Wegscheid – Kofferersatz														
	Wegscheid – Versetzen Randabschlüsse														
	Wegscheid – Umgebungsmauer KTN 632														
	Wegscheid – Anpassungsarbeiten														
4-6	BHS Sternen – Abbrucharbeiten														
	BHS Sternen – Werkleitungsbau														
	BHS Sternen – Kofferersatz														
	BHS Sternen – Bushaltestelle FR Schwyz														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Abbrucharbeiten														
	Klosterstrasse – Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse – Kofferersatz														
	Klosterstrasse – Umgebungsmauer KTN 690														
	Klosterstrasse – Bushaltestelle FR Hinterthal														

Verkehrsführung
KW 12

Bauphase 2-2b; Wegscheid	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA / Umleitung Schützenstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.