








Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 13 / 2026

Zeitraum	Datum: 23.03.2026 bis 29.03.2026	Kalenderwoche: 13/2026	Arbeitswoche: 03/2026
	Bauphase: 2 Wagscheide	Verkehrsführung: Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)	
	Bauphase: 4+5 Klosterstrasse	Verkehrsführung: Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.	

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
							
	12/1°C	15/-2°C	14/3°C	6/-1°C	6/-4°C	7/-5°C	6/0°C

Rückblick KW 12	<p><u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 25.03.2026: Bausitzung Nr. 28 -Donnerstag, 26.03.2026 und Freitag, 27.03.2026 Baustelle infolge Schneefalls eingestellt</p>
2-2b	<p><u>Trasse Weid-Wagscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Schalung, Bewehrung und Betonieren Umgebungsmauer KTN 632 (M. Stürzl) -Auffüllungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Schneeräumung</p>
3-1	<p><u>Trasse Weid-Wagscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefern und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschluss (KTN 619) und Versetzen Hydrant -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Schneeräumung</p>
4-6	<p><u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen</p>
5-1 / 5-2	<p><u>Trasse Knoten Klosterstrasse:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen</p>

Fotos



23.03.2026 / Hüribachbrücke – Montage Geländer oberwasserseitig



23.03.2026 / Klosterstrasse – prov. Anschluss Meteorleitung



23.03.2026 / Wegscheid-Hundenengässli – Werkleitungsbau



25.03.2026 / Wegscheid – Betonieren Umgebungsmauer KTN 632



25.03.2026 / Wegscheid – Einbau Koffer



27.03.2026 / Klosterstrasse – Wintereinbruch / Arbeitsunterbruch

Ausblick KW 14+15	Art der Arbeiten	Woche 14							Woche 15						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
2-2b	Wegscheidi – Versetzen Randabschlüsse														
	Wegscheidi – Umgebungsmauer KTN 632														
	Wegscheidi – Belagsarbeiten														
	Wegscheidi – Anpassungsarbeiten														
3-1	Wegscheidi-Hundeng. – Abbrucharbeiten														
	Wegscheidi-Hundeng. – Werkleitungsbau														
	Wegscheidi-Hundeng. – Umgebungsmauern														
	Wegscheidi-Hundeng. – Kofferersatz														
4-6	BHS Sternen – Abbrucharbeiten														
	BHS Sternen – Werkleitungsbau														
	BHS Sternen – Kofferersatz														
	BHS Sternen – Bushaltestelle FR Schwyz														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Abbrucharbeiten														
	Klosterstrasse – Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse – Kofferersatz														
	Klosterstrasse – Umgebungsmauer KTN 690														
	Klosterstrasse – Bushaltestelle FR Hinterthal														
7-2b	Bödeli – Einrichtungen / Signalisationen														
	Bödeli – Abbrucharbeiten														
	Bödeli – Werkleitungsbau														

Verkehrsführung KW 14	Bauphase 2-2b; Wegscheidi	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA / Umleitung Schützenstrasse
	Bauphase 3-1; Wegscheidi-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
	Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler	Kanton SZ:	Gemeinde Muotathal:	Projektverfasser Bau:	UN (ARGE ächt Schwyz):
	- M. Bissig, Abt. Leiter - N. Betschart, GPL	- N. Betschart, Baupräsident - M. Föhn, Gemeindeschreiber - E. Betschart, Strassenmeister - B. Betschart, Brunnenmeister - Einwohnergemeinde Muotathal	- F. Sidler, GPL - G. Annen, GPL Stv. - M. Büchel, PL Kuba - D. Gisler, CBL	- F. Schmidig, BF Schelbert - R. Tula, BF Käppeli - H. Betschart, BF Stv.
	Werke:			
	- M. Suter, ebs			