








Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 14 / 2026

Zeitraum	Datum: 30.03.2026 bis 05.04.2026	Kalenderwoche: 14/2026	Arbeitswoche: 04/2026
	Bauphase: 2 Wegscheide	Verkehrsführung: Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)	
	Bauphase: 4+5 Klosterstrasse	Verkehrsführung: Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.	

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
							
	6/1°C	6/1°C	8/0°C	12/-2°C	15/0°C	17/8°C	23/5°C

Rückblick KW 14	<p><u>Allgemein:</u> - Mittwoch, 01.04.2026; Eigentümergegespräche - Freitag, 03.04.2026; Baustelle eingestellt (Karfreitag)</p>
2-2b	<p><u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u> - Fertigstellung Umgebungsmauer KTN 632 (M. Stürzl) - Einbau Koffer - Versetzen Randabschlüsse - Versetzen Schachtabdeckungen</p>
3-1	<p><u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u> - Belagsabbrüche / Kofferaushub - Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen - Liefern und Verlegen Trinkwasserleitung - Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer</p>
4-6	<p><u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> - Belagsabbrüche / Kofferaushub - Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen - Liefern und Verlegen Trinkwasserleitung</p>
5-1 / 5-2	<p><u>Trasse Knoten Klosterstrasse:</u> - Belagsabbrüche / Kofferaushub - Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen - Liefern und Verlegen Trinkwasserleitung</p>

Fotos



30.03.2026 / Wegscheid – Fertigstellung Umgebungsmauer KTN 632



30.03.2026 / Wegscheid – Verlegen Schlammsammler und Ableitung



30.03.2026 / Klosterstrasse – Verlegen Meteorleitung inkl. Schächte



01.04.2026 / Klosterstrasse – Verlegen Trinkwasserleitung



01.04.2026 / Wegscheid – Versetzen Randabschlüsse und Abdeckung



01.04.2026 / Wegscheid-Hundenengässli – Verlegen Meteorleitung

Ausblick KW 15+16	Art der Arbeiten	Woche 15							Woche 16						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
2-2b	Wegscheid - Belagsarbeiten														
	Wegscheid - Anpassungsarbeiten														
3-1	Wegscheid-Hundeng. - Abbrucharbeiten														
	Wegscheid-Hundeng. - Werkleitungsbau														
	Wegscheid-Hundeng. - Umgebungsmauern														
	Wegscheid-Hundeng. - Kofferersatz														
4-6	BHS Sternen - Werkleitungsbau														
	BHS Sternen - Kofferersatz														
	BHS Sternen - Bushaltestelle FR Schwyz														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse - Abbrucharbeiten														
	Klosterstrasse - Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse - Kofferersatz														
	Klosterstrasse - Umgebungsmauer KTN 690														
	Klosterstrasse - Bushaltestelle FR Hinterthal														
7-2b	Bödeli - Einrichtungen / Signalisationen														
	Bödeli - Abbrucharbeiten														
	Bödeli - Werkleitungsbau														

Verkehrsführung KW 15	Bauphase 2-2b; Wegscheid	Mo-Fr: 1-spurige Verkehrsführung LSA / Umleitung Schützenstrasse
	Bauphase 3-1; Wegscheid-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
	Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler	Kanton SZ:	Gemeinde Muotathal:	Projektverfasser Bau:	UN (ARGE ächt Schwyz):
	- M. Bissig, Abt. Leiter - N. Betschart, GPL	- N. Betschart, Baupräsident - M. Föhn, Gemeindeschreiber - E. Betschart, Strassenmeister	- F. Sidler, GPL - G. Annen, GPL Stv. - M. Büchel, PL Kuba - D. Gisler, CBL	- F. Schmidig, BF Schelbert - R. Tula, BF Käppeli - H. Betschart, BF Stv.
	Werke:	- B. Betschart, Brunnenmeister - Einwohnergemeinde Muotathal		
	- M. Suter, ebs			