








## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 15 / 2025

Zeitraum	Datum:	07.04.2025 bis 13.04.2025	Kalenderwoche:	15/2025	Arbeitswoche:	02/2025
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	ab Freitag Verkehr über Provisorium 2-spurig		
	Bauphase:	6.1a Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-Fr		
	Bauphase:	7.3a Hüribach	Verkehrsführung:	Keine Beeinträchtigung		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 14/1°C	 15/2°C	 16/2°C	 17/2°C	 20/2°C	 22/4°C	 19/13°C

Rückblick KW 14

Allgem.	<u>Allgemein:</u> -Baustelleninstallationen Bauleitung Parzelle 658 -Jourfix Baustellenbegehung (09.04.2025) -Signalisationsabnahme mit U. Ziltener, Kt. SZ (11.04.2025)
	<u>Bauphase 1 - Weid:</u> -Koffierung und Planie fertiggestellt provisorisches Trassee -Einbau Belag prov. Trassee -Markierung und Freigabe prov. Trasse (11.04.2025) -Belagsabbruch
	<u>Bauphase 6 - Adelmatt:</u> -Trinkwasseranschluss Marktstrasse -Anschluss RW-Leitung an KS SW 95 (Einlenker Marktstrasse) -Versetzen SA RW 6286 in Marktstrasse (Gemeinde)
Trassee	
Kunstabaut.	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -keine Arbeiten ausgeführt
	<u>Brücke Hüribach:</u> -keine Arbeiten ausgeführt

Fotos

	
09.04.2025 / Marktstrasse – Verlegen Wasserleitung + SA RW 6286	09.04.2025 / Weid – Einbau Belag prov. Trassee
	
11.04.2025 / Marktstrasse – Koffierung + Versetzen Schachtabdeckung	11.04.2025 / Weid – Belagsabbruch

Ausblick KW 16+17

Art der Arbeiten	Woche 16							Woche 17						
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Baustelleninstallation Bauleitung Prz. 658														
Weid – Abbruch alte Strasse														
Weid – Werkleitungsarbeiten														
Adelmatt – Belag Marktstrasse														
Adelmatt – Vorbereitungen Bauphase 6.1b														
Adelmatt – Baupiste erstellen														
Adelmatt – Grabarbeiten Werkleitungen 6.1b														
Brücke Bürgelibach – Teilabbruch Brücke														
Brücke Bürgelibach – Betonarbeiten														

Verkehrsführung  
KW 16

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 6.1b; Adelmatt	Mo-Do: 1-spurige Verkehrsführung / LSA am Wochenende auf orange blinken
Bauphase 7.3a; Hüribach	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung / keine Arbeiten geplant

Verteiler

**Kanton SZ:**

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli