








Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 17 / 2026

Zeitraum	Datum:	20.04.2026 bis 26.04.2026	Kalenderwoche:	17/2026	Arbeitswoche:	07/2026
	Bauphase:	2 Wegscheide	Verkehrsführung:	Mo-So 2-spurige Verkehrsführung		
	Bauphase:	3 Wegscheide-Hundeng.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Klosterstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 16/4°C	 14/3°C	 16/2°C	 19/1°C	 22/1°C	 23/3°C	 21/2°C

Rückblick KW 17	<u>Allgemein:</u> -Montag, 20.04.2026; Signalisationsabnahme Bauphase 7-2b -Mittwoch, 22.04.2026; Bausitzung Nr. 30	
	3-1	<u>Trasse Wegscheide-Hundengässli:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Randsteine versetzen -Vorbereitung Vorplatz Prugel Garage
	4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Vorbereitung Randabschlüsse
	5-1 / 5-2	<u>Trasse Knoten Klosterstrasse:</u> -Abbruch und Neubau Schmutzwasserleitung -Anschlüsse Schmutz- und Meteorwasser verlegen -Werkleitungsbau / Auffüllungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Aushub und Sauberkeitsschicht Umgebungsmauer KTN 690 (D. Betschart)
	7-2b	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Anschlüsse Schmutzwasserleitung -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer

Fotos



20.04.2026 / Bödeli – Belagsabbruch



20.04.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Abbruch Betonplatte



22.04.2026 / Klosterstrasse – Sauberkeitsschicht KTN 690



22.04.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Versetzen Randabschlüsse



22.04.2026 / Bödeli – Einbau Fundationsschicht



24.04.2026 / Bödeli – Schmutzwasseranschluss



24.04.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Vorbereitung Betonplatte



24.04.2026 / Klosterstrasse – Einbau Fundationsschicht

Ausblick KW 18+19	Art der Arbeiten	Woche 18							Woche 19						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-1	Wegscheidi-Hundeng. – Abbrucharbeiten														
	Wegscheidi-Hundeng. – Werkleitungsbau														
	Wegscheidi-Hundeng. – Kofferersatz														
	Wegscheidi-Hundeng. – Anpassungen														
	Wegscheidi-Hundeng. – Betonplatte Tankstell														
4-6	BHS Sternen – Eingangstür Sternen														
	BHS Sternen – Randabschlüsse														
	BHS Sternen – Kofferersatz / Rohplanie														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Abbrucharbeiten														
	Klosterstrasse – Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse – Kofferersatz														
	Klosterstrasse – Umgebungsmauer KTN 690														
	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
7-2b	Bödéli – Abbrucharbeiten														
	Bödéli – Werkleitungsbau														
	Bödéli – Kofferersatz														

Verkehrsführung KW 18	Bauphase 3-1; Wegscheidi-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
	Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
	Bauphase 7-2b; Bödéli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.