








Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 19 / 2026

Zeitraum	Datum:	04.05.2026 bis 10.05.2026	Kalenderwoche:	19/2026	Arbeitswoche:	09/2026
	Bauphase:	3 Wegscheide-Hundeng.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Klosterstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 21/8°C	 18/7°C	 15/7°C	 17/6°C	 21/6°C	 23/7°C	 21/6°C

Rückblick KW 19

	<u>Allgemein:</u> -Dienstag u. Donnerstag, 05./07.05.2026 div. Eigentümergespräche -Mittwoch, 06.05.2026, Bausitzung Nr. 31
3-1 / 3-2	<u>Trasse Wegscheide-Hundenengässli:</u> -Betonieren Vorplatz Prugel Garage -Einbau Trag- und Deckschicht Trottoir -Randsteine versetzen -Anpassungen Vorplätze -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Sondage Querleitung SWL m 510
4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -keine Arbeiten ausgeführt
5-1 / 5-2	<u>Trasse Knoten Klosterstrasse:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefern und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Abbruch und Neubau Schmutzwasserleitung -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Mauer betonieren Umgebungsmauer KTN 690 (D. Betschart) und KTN 1053 (B. Gwerder)
7-2b	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefern und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer

Fotos



05.05.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Betonieren Vorplatz Tankstelle



05.05.2026 / Klosterstrasse – Schalung/Bewehrung Mauer KTN 690



05.05.2026 / Klosterstrasse – Verlegen Meteorleitung



06.05.2026 / Klosterstrasse – Trinkwasser-Hausanschlüsse erstellen



06.05.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Sondage Querleitung m 510



07.05.2026 / Bödeli – Trasseeaushub / Vorarbeiten Werkleitungsbau



07.05.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Anpassungsarbeiten Vorplätze



07.05.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Einbau Deckbelag Trottoir

Ausblick KW 20+21	Art der Arbeiten	Woche 20							Woche 21						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-1/3-2	Wegscheid-Hundeng. – Abbrucharbeiten														
	Wegscheid-Hundeng. – Werkleitungsbau														
	Wegscheid-Hundeng. – Kofferersatz														
	Wegscheid-Hundeng. – Anpassungen														
	Wegscheid-Hundeng. – Randabschlüsse														
	Wegscheid-Hundeng. – Belagseinbau														
4-6	BHS Sternen – Eingangstür Sternen														
	BHS Sternen – Randabschlüsse														
	BHS Sternen – Rohplanie														
5-1/5-2	Klosterstrasse – Abbrucharbeiten														
	Klosterstrasse – Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse – Kofferersatz														
	Klosterstrasse – Umgebungsmauern														
	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
7-2b	Bödeli – Abbrucharbeiten														
	Bödeli – Werkleitungsbau														
	Bödeli – Kofferersatz														

Verkehrsführung
KW 20

Bauphase 3-1; Wegscheid-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2b; Bödeli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.