








Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 20 / 2026

Zeitraum	Datum:	11.05.2026 bis 17.05.2026	Kalenderwoche:	20/2026	Arbeitswoche:	10/2026
	Bauphase:	3 Wegscheide-Hundeng.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Klosterstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 16/7°C	 13/4°C	 16/3°C	 12/4°C	 12/4°C	 12/5°C	 16/2°C

Rückblick KW 20

	<p><u>Allgemein:</u> -Dienstag, 12.05.2026 div. Eigentümergespräche -Donnerstag, 14.05.2026 (Feiertag) und Freitag, 15.05.2026 (Brückentag) -> Baustelle eingestellt</p>
3-1 / 3-2	<p><u>Trasse Wegscheide-Hundenengässli:</u> -Einbau Trag- und Binderschicht m 370 bis m 480 (Einfahrt Tiefgarage Prugel Garage) -Anpassungen Vorplätze (Einbau Belag / Versetzen Verbundsteine / etc.) -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Verlegen Rohre und Anschlüsse SWL-Querleitung m 510</p>
4-6	<p><u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Vorarbeiten Fassade ehem. Restaurant Sternen -Liefen und Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen</p>
5-1 / 5-2	<p><u>Trasse Knoten Klosterstrasse:</u> -Liefen und Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen / Randsteine Bushaltestelle Sternen -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Abbruch und Neubau Schmutzwasserleitung -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer</p>
7-2b	<p><u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer</p>
7-3a	<p><u>Hürbachbrücke:</u> -Mauerkrone schalen, bewehren und betonieren</p>

Fotos



12.05.2026 / Klosterstrasse – Verlegen Geotextil / Einbau Koffer



12.05.2026 / Hüribach – Abschalung Mauerkrone Dammschluss



12.05.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Querleitung m 510



12.05.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Einbau Trag- u. Binderschicht



12.05.2026 / Bödeli – Erstellen Privatan schlüsse Werkleitungsbau



13.05.2026 / Klosterstrasse – Versetzen von Randabschlüssen



13.05.2026 / Wegscheid-Hundeneng. – Werkleitungsarbeiten



13.05.2026 / Klosterstrasse – Vorbereitung Hausfassade Sternen

Ausblick KW 21+22		Woche 21							Woche 22						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-1 / 3-2	Wegscheidi-Hundeng. – Werkleitungsbau														
	Wegscheidi-Hundeng. – Kofferersatz														
	Wegscheidi-Hundeng. – Anpassungen														
	Wegscheidi-Hundeng. – Randabschlüsse														
3-3	Goldplangg-Brämis – Abbrucharbeiten														
	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
4-6	BHS Sternen – Eingangstür Sternen														
	BHS Sternen – Randabschlüsse														
	BHS Sternen – Rohplanie														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Abbrucharbeiten														
	Klosterstrasse – Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse – Kofferersatz														
	Klosterstrasse – Umgebungsmauern														
	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
	Klosterstrasse – Belagsarbeiten														
7-2b	Bödeli – Abbrucharbeiten														
	Bödeli – Werkleitungsbau														
	Bödeli – Kofferersatz														
	Bödeli – Randabschlüsse														
	Bödeli – Belagsarbeiten / Anpassungen														

Verkehrsführung
KW 21

Bauphase 3-1; Wegscheidi-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2b; Bödeli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.