








Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 21 / 2026

Zeitraum	Datum:	18.05.2026 bis 24.05.2026	Kalenderwoche:	21/2026	Arbeitswoche:	11/2026
	Bauphase:	3 Wegscheide-Hundeng.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Klosterstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 13/4°C	 18/5°C	 20/11°C	 23/7°C	 22/7°C	 28/9°C	 29/11°C

Rückblick KW 21	<u>Allgemein:</u> -Dienstag, 19.05.2026 und Donnerstag, 21.05.2026 div. Eigentümergegespräche -Mittwoch, 20.05.2026; Bausitzung Nr. 32	
	3-1 / 3-2	<u>Trasse Wegscheide-Hundenengässli:</u> -Anpassungen Vorplätze (Einbau Belag / Versetzen Verbundsteine / etc.) -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Verlegen Rohre und Anschlüsse SWL-Querleitung m 510 sowie Hundenengässli
	4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Vorarbeiten Fassade ehem. Restaurant Sternen -Liefen und Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen Bushaltestelle Fahrtrichtung Schwyz
	5-1 / 5-2	<u>Trasse Knoten Klosterstrasse:</u> -Liefen und Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen / Randsteine Bushaltestelle Sternen -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Abbruch und Neubau Schmutzwasserleitung -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Fundamente Umgebungsmauern KTN 1018 (R. Schelbert) und KTN 1456 (B. Marty)
	7-2b	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Liefen und Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen
	7-3a	<u>Hüribachbrücke:</u> -Mauerkrone ausschalen -Auffüllung entlang Leitmauern -Montage Rohrabdeckung Hüribachbrücke

Fotos



18.05.2026 / Hürbachbrücke – Gerüst Montage Rohrabdeckung



18.05.2026 / Klosterstrasse – Sauberkeitsschicht Mauer KTN 1018



19.05.2026 / Hundenengässli – Erschliessung Trink- u. Meteorleitung



20.05.2026 / Klosterstrasse – Aushub und Abstreckung Randabschluss



20.05.2026 / Bödeli – Geotextil / Einbau Fundationsschicht



21.05.2026 / Klosterstrasse – Versetzen von Randabschlüssen



21.05.2026 / Bödeli – Versetzen von Randabschlüssen



21.05.2026 / Wegscheidi-Hundengässli – Werkleitungsbau

Ausblick KW 22+23	Art der Arbeiten	Woche 22							Woche 23						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-1 / 3-2	Wegscheidi-Hundeng. – Werkleitungsbau														
	Wegscheidi-Hundeng. – Kofferersatz														
	Wegscheidi-Hundeng. – Anpassungen														
	Wegscheidi-Hundeng. – Randabschlüsse														
3-3	Goldplangg-Brämis – Abbrucharbeiten														
	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
4-6	BHS Sternen – Eingangstür Sternen														
	BHS Sternen – Randabschlüsse														
	BHS Sternen – Rohplanie														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Abbrucharbeiten														
	Klosterstrasse – Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse – Kofferersatz														
	Klosterstrasse – Umgebungsmauern														
	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
	Klosterstrasse – Belagsarbeiten														
7-2b	Bödéli – Abbrucharbeiten														
	Bödéli – Werkleitungsbau														
	Bödéli – Kofferersatz														
	Bödéli – Randabschlüsse														
	Bödéli – Belagsarbeiten / Anpassungen														

Verkehrsführung
KW 22

Bauphase 3-1; Wegscheidi-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2b; Bödéli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.