








## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 22 / 2026

Zeitraum	Datum:	<b>25.05.2026 bis 31.05.2026</b>	Kalenderwoche:	<b>22/2026</b>	Arbeitswoche:	<b>12/2026</b>
	Bauphase:	<b>3 Wegscheide-Hundeng.</b>	Verkehrsführung:	<b>Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.</b>		
	Bauphase:	<b>4+5 Klosterstrasse</b>	Verkehrsführung:	<b>Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.</b>		
	Bauphase:	<b>7 Bödeli</b>	Verkehrsführung:	<b>Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)</b>		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 30/13°C	 31/13°C	 31/15°C	 28/15°C	 29/12°C	 30/11°C	 29/12°C

Rückblick KW 22	<u>Allgemein:</u> -Dienstag, 26.05.2026 und Donnerstag, 28.05.2026 div. Eigentümergespräche	
	3-1 / 3-2	<u>Trasse Wegscheide - Hundenengässli:</u> -Fertigstellung Querableitung m 510 (Schmutz- und Meteorleitung) -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Anpassungen Vorplätze (Versetzen Verbundsteine / etc.)
		<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse
	4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -keine Arbeiten ausgeführt
	5-1 / 5-2	<u>Trassee Klosterstrasse - Wehrstrasse:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Mauer betonieren Umgebungsmauern KTN 1018 (R. Schelbert) und KTN 1456 (B. Marty)
	5-3	<u>Trassee Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte)
	7-2b	<u>Trassee Bödeli Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefen und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Einbau Tragschicht und Deckbelag Vorplätze und Privater -Absteckung Randabschlüsse

Fotos



27.05.2026 / Wegscheid-Hundengässli – Querableitung m 510



27.05.2026 / Klosterstrasse – Schalung Umgebungsmauer KTN 1018



27.05.2026 / Wehrstrasse – Trinkwasseranschluss



27.05.2026 / Goldplanggstrasse – Werkleitungsbau



28.05.2026 / Hundengässli-Brämis – Werkleitungsbau



28.05.2026 / Bödeli – Einbau Belag Vorplätze und Privater



28.05.2026 / Wehrstrasse – Werkleitungsbau (Schmutzwasserleitung)



28.05.2026 / Knoten Goldplanggstrasse – Verlegen Trinkwasserleitung

Ausblick KW 23+24		Woche 23							Woche 24						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-1 / 3-2	Wegscheidi-Hundeng. – Kofferersatz														
	Wegscheidi-Hundeng. – Anpassungen														
	Wegscheidi-Hundeng. – Randabschlüsse														
3-3	Goldplangg-Brämis – Abbrucharbeiten														
	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
	Goldplangg-Brämis – Anpassungen														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Kofferersatz														
	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
	Klosterstrasse – Werkleitungsbau														
	Klosterstrasse – Rohplanie														
	Klosterstrasse – Anpassungen														
5-3	Wehrstrasse – Abbrucharbeiten														
	Wehrstrasse – Werkleitungsbau														
	Wehrstrasse – Umgebungsmauern														
	Wehrstrasse – Kofferersatz														
	Wehrstrasse – Anpassungen														
7-2b	Bödéli – Randabschlüsse														
	Bödéli – Anpassungen														
	Bödéli – Rohplanie														
	Bödéli – Belagsarbeiten														

Verkehrsführung  
KW 23

Bauphase 3-1; Wegscheidi-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2b; Bödéli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

**Werke:**

- M. Suter, ebs

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.