








Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 23 / 2026

Zeitraum	Datum:	01.06.2026 bis 07.06.2026	Kalenderwoche:	23/2026	Arbeitswoche:	13/2026
	Bauphase:	3 Wegscheide-Hundeng.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Klosterstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 25/15°C	 25/12°C	 19/12°C	 23/11°C	 19/11°C	 25/8°C	 24/14°C

Rückblick KW 23

	<u>Allgemein:</u> -Dienstag, 02.06.2026, div. Eigentümergespräche -Mittwoch, 03.06.2026, Bausitzung Nr. 33 -Donnerstag, 04.06.2026, Fronleichnam und Freitag, 05.06.2026 (Brückentag) Baustelle eingestellt
3-1 / 3-2	<u>Trasse Wegscheide - Hundenengässli:</u> -Absteckung und Vorbereitung Randabschlüsse -Auffüllung und Anpassung Vorplatz KTN 640 -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen
3-3	<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Liefern und Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse
4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -keine Arbeiten ausgeführt
5-1 / 5-2	<u>Trasse Klosterstrasse - Wehrstrasse:</u> -Fertigstellung Kabelrohrblock ebs -Fertigstellung Umgebungsmauern KTN 1018 (R. Schelbert) und KTN 1456 (B. Marty) -Schalung Umgebungsmauer KTN 559 (S. Betschart) -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer
5-3	<u>Trasse Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Belagsabbrüche / Kofferaushub -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) -Sauberkeitsschicht Umgebungsmauer KTN 493 (M. Schelbert)
7-2b	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Absteckung und Vorbereitung Randabschlüsse / Versetzen Randabschlüsse -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Anpassung und Fertigstellung diverser Vorplätze

Fotos

<p>01.06.2026 / Bödeli – Absteckung Randabschlüsse</p>	<p>02.06.2026 / Bödeli – Anpassungen Vorplätze Privater</p>
<p>02.06.2026 / Goldplanggstrasse – Aufkoffern und Erstellen Rohplanie</p>	<p>03.06.2026 / Wehri- bis Denkmalstrasse – Schmutzwasserleitung</p>
<p>03.06.2026 / Kloster- bis Wehrstrasse – Schalung Umgebungsmauer</p>	<p>03.06.2026 / Klosterstrasse – Fertigstellung ebs-Graben</p>
<p>03.06.2026 / Bödeli – Erstellen Rohplanie / Versetzen Randabschlüsse</p>	<p>03.06.2026 / Hundengässli-Brämis - Abbrucharbeiten</p>

Ausblick KW 24+25	Art der Arbeiten	Woche 24							Woche 25						
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-1 / 3-2	Wegscheidi-Hundeng. – Kofferersatz														
	Wegscheidi-Hundeng. – Anpassungen														
	Wegscheidi-Hundeng. – Randabschlüsse														
3-3	Goldplangg-Brämis – Abbrucharbeiten														
	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
	Goldplangg-Brämis – Anpassungen														
5-1 / 5-2	Klosterstrasse – Kofferersatz														
	Klosterstrasse – Randabschlüsse														
	Klosterstrasse – Umgebungsmauern														
	Klosterstrasse – Rohplanie														
	Klosterstrasse – Anpassungen														
5-3	Wehrstrasse – Abbrucharbeiten														
	Wehrstrasse – Werkleitungsbau														
	Wehrstrasse – Umgebungsmauern														
	Wehrstrasse – Kofferersatz														
	Wehrstrasse – Anpassungen														
7-2b	Bödeli – Vorbereitungsarbeiten Belag														
	Bödeli – Rohplanie														
	Bödeli – Belagsarbeiten														
	Bödeli – Vorbereitung Verkehrsumstellung														
7-2a	Bödeli – Verkehrsumstellung / Signalisation														
	Bödeli – Abbrucharbeiten														
	Bödeli – Kofferersatz														
	Bödeli – Werkleitungsbau														

Verkehrsführung
KW 24

Bauphase 3-1; Wegscheidi-Goldplanggstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2b; Bödeli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.