

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 26 / 2025

Zeitraum	Datum:	23.06.2025 bis 29.06.2025	Kalenderwoche:	26/2025	Arbeitswoche:	13/2025
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium		
	Bauphase:	6-2a Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	7-3a Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 26/18°C	 28/15°C	 31/16°C	 25/17°C	 27/16°C	 29/17°C	 31/17°C

Rückblick KW 25	Allg.	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 25.06.2025, Bausitzung Nr. 10 -Donnerstag, 26.06.2025 und Freitag, 27.06.2025, div. Eigentümergespräche -Freitag, 27.06.2025, Begehung Hüribach Fischereiaufseher (A. Dettling)
	Bauphase 1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Ausschalen Brückenplatte <u>Trassee Weid:</u> -Betonplatte Bushaltestelle Weid schalen, bewehren und betonieren -Feinplanie Trottoir und Fahrbahn m 40.00 bis 120.00 -Einbau Tragschicht Trottoir beidseitig -Einbau Trag- und Binderschicht m 40.00 bis 120.00
	6-2a	<u>Trassee Adelmatt:</u> -Regenwasser-, Schmutzwasser- und Kandelaberleitung verlegen -Kontrollschächte und Schlamm-sammler versetzen -Trinkwasserleitung Hauptleitung verlegen -Trasseeaushub / Rohplanie / Kofferung -Vorbereitung Randabschlüsse
	7-3a	<u>Brücke Hüribach:</u> -keine Arbeiten ausgeführt

Fotos



25.06.2025 / Adelmatt – Werkleitungsbau



26.06.2025 / Weid – Einbau Tragschicht Trottoir / Feinplanie Fahrbahn



27.06.2025 / Weid – Betonplatte BHS Weid vor Beginn Nachbehandl.



27.06.2025 / Weid – Einbau Binderschicht km 40.00 bis 120.00

Ausblick KW 27+28

		Woche 27							Woche 28						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelb. – Austrocknungszeit														
	Weid – Einbau Fundationsschicht														
	Weid – Versetzen Randabschlüsse														
	Weid – Anpassungen														
2-1a	Weid – Installationen / Signalisationen														
	Weid – Abbrüche / Aushub Trassee														
	Weid – Aushub Trassee + Werkleitungen														
6-2a	Adelmatt – Abbrüche														
	Adelmatt – Aushub Trassee + Werkleitungen														
	Adelmatt – Einbau Fundationsschicht														
	Adelmatt – Randabschlüsse versetzen														
7-3a / 7-4a	Brücke Hüribach – Aushub Widerlager														
	Brücke Hüribach – Abbruch Brückenplatte														
	Gand – Signalisationen														
	Gand – Aushub Trassee + Werkl.														

Verkehrsführung
KW 27

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trassee
Bauphase 2-1a; Weid	Di-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 6-2a; Adelmatt	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA über prov. Trassee
Bauphase 7-3a; Hüribach	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli