

## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 31 / 2025

Zeitraum	Datum:	<b>28.07.2025 bis 03.08.2025</b>	Kalenderwoche:	<b>31/2025</b>	Arbeitswoche:	<b>18/2025</b>
	Bauphase:	<b>1 Weid</b>	Verkehrsführung:	<b>Verkehr 2-spurig über Provisorium</b>		
	Bauphase:	<b>2 Weid-Wegscheide</b>	Verkehrsführung:	<b>Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)</b>		
	Bauphase:	<b>6 Adelmatt</b>	Verkehrsführung:	<b>Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)</b>		
	Bauphase:	<b>7 Hüribach</b>	Verkehrsführung:	<b>Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)</b>		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 15/13°C	 19/12°C	 20/10°C	 21/14°C	 21/15°C	 17/14°C	 20/12°C

Rückblick KW 31	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 30.07.2025, Bausitzung Nr. 14	
	1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Verlegen PBD-Abdichtung -Versetzen Randabschlüsse Trottoir
	2-1a	<u>Trasse Weid-Wegscheide:</u> -Verlegen Kandelaber- und Meteorleitungen -Einbau Fundationsschicht -Erstellen Rohplanie -Versetzen Randabschlüsse
	6-1c	<u>Trasse Adelmatt (Bushaltestelle Säge FR Schwyz):</u> -Versetzen und Ausfugen Randabschlüsse -Einbau Tragschicht Trottoir
	6-2a	<u>Trasse Adelmatt:</u> -Vorplatzarbeiten Privater -Anrampungen Randabschlüsse -Einbau Belag bei Schachtabdeckungen
	7-1b	<u>Trasse Küchenfabrik:</u> -Schmutz- und Meteorwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Einbau Fundationsschicht -Erstellen Rohplanie
	7-3a	<u>Brücke Hüribach:</u> -Aushub und Negativbeton Widerlager -Bewehrung Widerlager
	7-4a	<u>Hintere Brücke:</u> -Einrichtung Signalisation und Markierung -Trinkwasseranschluss

Fotos



29.07.2025 / Weid-Wegscheide – Verlegen Meteor- und Kandelaberltg.



29.07.2025 / Hüribach – Aushub Widerlager



29.07.2025 / Weid-Wegscheide – Versetzen Randabschlüsse



29.07.2025 / Adelmatt – Versetzen Randabschlüsse BHS Säge



30.07.2025 / Weid-Wegscheide – Einbau Fundationsschicht



31.07.2025 / Adelmatt – Anrampungen Randabschlüsse



31.07.2025 / Küchenfabrik – Einbau Fundationsschicht / Rohplanie



31.07.2025 / Hüribach – Bewehrung Widerlager

Ausblick KW 32+33

		Woche 32							Woche 33						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelib. – Gussasphalt														
	Brücke Bürgelib. – Versetzen Randabschl.														
	Weid – Versetzen Randabschlüsse														
	Weid – Anpassungen / Belagseinbau														
2-1a	Weid-Wegscheiden – Feinplanie														
	Weid-Wegscheiden – Belagsarbeiten														
	Weid-Wegscheiden – Schachtabdeckungen														
6-1c	Adelmatt BHS Säge – Anpassung Randsteine														
	Adelmatt BHS Säge – Belagsabbruch/Aushub														
7-1b	Küchenfabrik – Randabschlüsse														
	Küchenfabrik – Belagsarbeiten														
	Küchenfabrik – Anpassungen Vorplätze														
7-3a	Brücke Hürbach – Betonarbeiten Widerlager														
	Brücke Hürbach – Vorbereitung Brückenpl.														
7-4a	Hintere Brücke – Belagsabbruch														
	Hintere Brücke – Aushub Trasse + Werkl.														

Verkehrsführung  
KW 32

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 2-1a; Weid-Wegscheiden	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 6-2a; Adelmatt	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA über prov. Trasse
Bauphase 7-1b; Küchenfabrik	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-3a; Hürbach-H. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE acht Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli