

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 31 / 2026

Zeitraum

Datum:	27.07.2026 bis 02.08.2026	Kalenderwoche:	31/2026	Arbeitswoche:	21/2026
Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-Fr 1-spurige Verkehrsführung (LSA) Sa-So 2-spurige Verkehrsführung		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 27/18°C	 28/12°C	 36/15°C	 36/17°C	 34/17°C	 30/18°C	 31/17°C

Rückblick KW 31

	<u>Allgemein:</u> -Freitag, 31.07.2026, Eigentümergespräche
3-3	<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Sondagen Werkleitungen -Erstellen Treppeneingänge Hauptstrasse 21 und 23 -Einbau Tragschicht Vorplätze -Anpassungen Vorplätze
4-1	<u>Trasse Brämis – Poststrasse:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Sondagen Schmutzwasserleitung -Querung Schmutzwasserleitung Brämis erstellen -Abbruch Belag Fahrbahn
5-1 / 5-2	<u>Trasse Klosterstrasse - Wehrstrasse:</u> -Fertigstellung Anpassung Vorplätze Dritter
5-3	<u>Trasse Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Schmutzwasserleitung) / Auffüllungen -Umstellung Zufahrt Schelbert Garage
5-4	<u>Trasse Wehrstrasse – Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Schmutzwasserleitung) / Auffüllungen
7-2a	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Einbau Tragschicht und Deckbelag Trottoir -Vorbereitung Belageinbau div. Vorplätze Dritter -Fertigstellung Vorplatz KTN 550 -Verkehrsfreigabe Freitag, 31.07.2026 2-spurig

Fotos



27.07.2026 / Bodeli – Einbau Tragschicht und Deckbelag Trottoir



27.07.2026 / Brämis – Sondagen bestehende Werkleitungen



29.07.2026 / Bodeli – Anpassung Vorplätze



31.07.2026 / Denkmal-Marktrasse – Auffüllungen Werkleitungsbau



31.07.2026 / Goldplangg-Brämis – Erstellen Treppeneingang



31.07.2026 / Brämis – Werkleitungsbau (Schmutz- u. Meteorleitung)



31.07.2026 / Bodeli – Vorbereitung Deckbelagseinbau Vorplätze



31.07.2026 / Bodeli – Verkehrsfreigabe 2-Spurigkeit

Ausblick KW 32+33		Woche 32							Woche 33						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-3	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
	Goldplangg-Brämis – Kofferersatz														
	Goldplangg-Brämis – Randabschlüsse														
	Goldplangg-Brämis – Feinplanie														
	Goldplangg-Brämis – Belagseinbau														
4-1	Brämis-Poststrasse – Werkleitungsbau														
	Brämis-Poststrasse – Kofferersatz														
	Brämis-Poststrasse – Anpassungen														
7-2a/b	Bödeli – Einbau Trag- & Deckbelag Vorplätze														
	Bödeli – Rückbau Installationsplatz														
	Bödeli – Fertigstellungsarbeiten														

Verkehrsführung
KW 32

Bauphase 3-3; Goldplanggstr.-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1; Brämis-Poststrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Kloster- Denkmalstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2a/b; Bödeli	Mo-Fr: 1-spurige Verkehrsführung LSA tagsüber (Arbeitszeit)

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.