

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 32 / 2026

Zeitraum

Datum:	03.08.2026 bis 09.08.2026	Kalenderwoche:	32/2026	Arbeitswoche:	22/2026
Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-Fr 1-spurige Verkehrsführung (LSA) Sa-So 2-spurige Verkehrsführung		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 35/18°C	 36/19°C	 33/20°C	 31/19°C	 30/16°C	 32/14°C	 35/16°C

Rückblick KW 32

	<u>Allgemein:</u> -
3-3	<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Erstellen Feinplanie -Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn bis m -Anpassungen Vorplätze
4-1	<u>Trasse Brämis – Poststrasse:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Sondagen Schmutz- und Trinkwasserleitung -Querung Schmutzwasserleitung Brämis fertigstellen -Abbruch Belag Fahrbahn
5-1 / 5-2	<u>Trasse Klosterstrasse - Wehrstrasse:</u> -Fertigstellung Anpassung Vorplätze Dritter -Einbau Belag Vorplatz Dritter
5-3	<u>Trasse Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Werkleitungsbau Dritter
5-4 / 5-5	<u>Trasse Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -keine Arbeiten ausgeführt
7-2a	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Vorbereitung Belageinbau div. Vorplätze Dritter -Einbau Belag div. Dritter -Div. Fertigstellungsarbeiten

Fotos



04.08.2026 / Bödeli – Feinplanie Parkplatz Hintere Brücke



04.08.2026 / -Goldplanggstr.-Brämis – Einbau Koffer / Verlegen Vlies



05.08.2026 / Küchenfabrik – Vorbereitung Belageinbau



05.08.2026 / Küchenfabrik – Einbau Tragschicht u. Deckbelag



07.08.2026 / Wil-Poststrasse - Werkleitungsbau



07.08.2026 / Wehri-Denkmalstr. – Einbau Trag- und Binderschicht



07.08.2026 / Wehri-Denkmalstr. – Werkleitungsbau Dritter



07.08.2026 / Bödeli – Einbau Tragschicht und Deckbelag PP H. Brücke

Ausblick KW 33+34		Woche 33							Woche 34						
	Art der Arbeiten	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-3	Goldplangg-Brämis – Kofferersatz														
	Goldplangg-Brämis – Randabschlüsse														
	Goldplangg-Brämis – Feinplanie														
	Goldplangg-Brämis – Belagseinbau														
4-1	Brämis-Poststrasse – Werkleitungsbau														
	Brämis-Poststrasse – Kofferersatz														
	Brämis-Poststrasse – Anpassungen														
7-2a/b	Bödeli – Einbau Trag- & Deckbelag Vorplätze														
	Bödeli – Rückbau Installationsplatz														
	Bödeli – Fertigstellungsarbeiten														

Verkehrsführung
KW 33

Bauphase 3-3; Goldplanggstr.-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1; Brämis-Poststrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Kloster- Denkmalstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2a/b; Bödeli	Mo-Fr: 1-spurige Verkehrsführung LSA tagsüber (Arbeitszeit)

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.