

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 36 / 2026

Zeitraum	Datum:	31.08.2026 bis 06.09.2026		Kalenderwoche:	36/2026	Arbeitswoche:	26/2026
	Bauphase:	1+2 Bürgelib.- Wegscheide		Verkehrsführung:	Mo 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		
	Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	7 Bödeli		Verkehrsführung:	Mo-Fr 1-spurige Verkehrsführung (LSA)		
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 25/16°C	 25/12°C	 26/10°C	 27/12°C	 30/13°C	 23/15°C	 27/12°C
Rückblick KW 36	<u>Allgemein:</u> -Dienstag und Mittwoch Verkehrsumleitung «obä hinderä»						
	1 / 2	<u>Bürgelibach - Wegscheide:</u> -Hochziehen Schachtabdeckungen nach Deckbelagseinbau -Mittelfuge nachschneiden und vergiessen -Fertigungsarbeiten					
	3	<u>Wegscheide – Brämis</u> -Montag, Einbau Deckbelag Wegscheide bis Knoten Alpenrösl -Hochziehen Schachtabdeckungen nach Deckbelagseinbau					
	4-1	<u>Poststrasse – Holzstrasse:</u> -Belagsabbrüche / allgemeine Abbrucharbeiten -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Trinkwasserleitung verlegen inkl. Hausanschlüsse und Versetzen Hydrant / Provisorien erstellen -Einbau Geotextil und Koffer -Rohplanie					
	5-4 / 5-5	<u>Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -Abbrucharbeiten / Belagsabbruch -Anschlüsse Meteor- und Schmutzwasserleitung -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Verlegen Trinkwasserleitung inkl. Hausanschlüsse -Einbau Geotextil und Koffer -Anpassungen Vorplätze Privater					
	7	<u>Marktstrasse bis Hintere Brücke:</u> -Vorbereitungsarbeiten Deckbelagseinbau -Dienstag, Reinigen, Haftvermittler und Kalkmilch aufbringen -Mittwoch, Einbau Deckbelag Marktstrasse bis Hintere Brücke -Donnerstag, Einbau Deckbelag Einlenker Lipplisbuelstrasse -Schächte hochziehen nach Deckbelagseinbau -Fertigungsarbeiten					

Fotos



31.08.2026 / Knoten Alpenrösli – Einbau Deckbelag



31.08.2026 / Brämis-Poststrasse – Verlegen Trinkwasserleitung



01.09.2026 / Marktstr.-Hintere Brücke – Reinigung Fahrbahn



01.09.2026 / Denkmal-Marktstr. – Werkleitungen Hausanschlüsse



02.09.2026 / Marktstr.-Hintere Brücke – Einbau Deckbelag



02.09.2026 / Denkmal-Marktstr. – Werkleitungen verlegen / Auffüllung



04.09.2026 / Poststr-Holzstr. – Werkleitungsbau Meteorleitung



04.09.2026 / Denkmal-Marktstr. – Einbau Koffer / Auffüllungen

Ausblick KW 37+38

		Woche 37							Woche 38						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1+2	Bürgerlib.-Wegscheide – Abranden / Mittelinsel														
	Bürgerlib.-Wegscheide – Fertigstellungsarbeit.														
3	Wegscheide-Brämis – Abranden / Schächte														
	Wegscheide-Brämis – Fertigstellungsarb.														
4-1 / 4-2	Brämis-Holzstrasse – Abbrucharbeiten														
	Brämis-Holzstrasse – Werkleitungsbau														
	Brämis-Holzstrasse – Kofferersatz														
	Brämis-Holzstrasse – Randabschlüsse														
	Brämis-Holzstrasse – Anpassungen														
5-3 / 5-4	Denkmal-Marktstrasse – Abbrucharbeiten														
	Denkmal-Marktstrasse – Werkleitungsbau														
	Denkmal-Marktstrasse – Kofferersatz														
	Denkmal-Marktstrasse – Randabschlüsse														
7	Marktstr.-Hint. Brü. – Fertigstellungsarbeiten														

Verkehrsführung
KW 37

Bauphase 3; Wegscheide-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1; Brämis-Poststrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Kloster- Denkmalstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.