

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 38 / 2026

Zeitraum	Datum:	14.09.2026 bis 20.09.2026		Kalenderwoche:	38/2026	Arbeitswoche:	28/2026
	Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 26/15°C	 28/11°C	 24/15°C	 21/9°C	 22/11°C	 24/9°C	 25/10°C
Rückblick KW 38		<u>Allgemein:</u> -					
	4-1	<u>Poststrasse – Holzstrasse:</u> -Belagsabbrüche / allgemeine Abbrucharbeiten -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Trinkwasserleitung verlegen inkl. Hausanschlüsse / Provisorien erstellen -Einbau Geotextil und Koffer -Versetzen Randabschlüsse -Schalung, Bewehrung und Betonieren (Fundament) Umgebungsmauer KTN 671 -Anpassungen Vorplätze Dritter					
	5-4 / 5-5	<u>Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -Abbrucharbeiten / Belagsabbruch -Anschlüsse Meteor- und Schmutzwasserleitung -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteor- & Schmutzwasserleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Einbau Geotextil und Koffer -Versetzen Randabschlüsse -Einbau Tragschicht Trottoir m 1260 bis m 1335 -Einbau Tragschicht Fahrbahn m 1260 bis m 1335 -Schalung und Bewehrung Fundament Umgebungsmauer KTN 517 -Anpassungen Vorplätze Privater					
	7	<u>Marktstrasse bis Hintere Brücke:</u> -Anpassungen Vorplätze Privater -Rückbau IP Adelmatt -Fertigungsarbeiten					

Fotos



14.09.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Versetzen Randabschlüsse



14.09.2026 / Post-Holzstrasse – Werkleitungsbau



14.09.2026 / Bödeli-Hintere Brücke – Fertigstellungsarbeiten Privater



16.09.2026 / Adelmatt – Rückebau Installationsplatz Adelmatt



16.09.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Rohplanie erstellen



18.09.2026 / Denkmal-Marktstr. – Bewehrung Umgebungsmauer



18.09.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Einbau Tragschicht Fahrbahn



18.09.2026 / Wehri-Denkmalstrasse – Bewehrung Umgebungsmauer

Ausblick KW 39+40

		Woche 39							Woche 40						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	Weid-Wegscheide – Markierungsarbeiten														
3	Wegscheide-Brämis – Markierungsarbeiten														
	Wegscheide-Brämis – Fertigstellungsarb.														
4-1/4-2	Brämis-Holzstrasse – Abbrucharbeiten														
	Brämis-Holzstrasse – Werkleitungsbau														
	Brämis-Holzstrasse – Kofferersatz														
	Brämis-Holzstrasse – Randabschlüsse														
	Brämis-Holzstrasse – Anpassungen														
5-3/5-4	Denkmal-Marktstrasse – Abbrucharbeiten														
	Denkmal-Marktstrasse – Werkleitungsbau														
	Denkmal-Marktstrasse – Kofferersatz														
	Denkmal-Marktstrasse – Einbau Bindersch.														
	Denkmal-Marktstrasse – Anp. Vorplätze														
7	Marktstr.-Hint. Brü. – Markierungsarbeiten														

Verkehrsführung
KW 39

Bauphase 3; Wegscheide-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1/4-2; Brämis-Holzstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Denkmal-Marktstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.