

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 39 / 2026

Zeitraum	Datum:	21.09.2026 bis 27.09.2026		Kalenderwoche:	39/2026	Arbeitswoche:	29/2026
	Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 21/13°C	 20/5°C	 23/6°C	 23/7°C	 20/6°C	 25/6°C	 26/6°C
Rückblick KW 39	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 23.09.2026; Bausitzung Nr. 39 -Mittwoch, 23.09.2026; Sicherheitsaudit TBA SZ -ganze Woche Markierungen auf gesamten Baustellenperimeter						
	4-1 / 4-2	<u>Poststrasse – Holzstrasse:</u> -Belagsabbrüche / allgemeine Abbrucharbeiten -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Trinkwasserleitung verlegen inkl. Hausanschlüsse / Provisorien Rückbauen -Einbau Geotextil und Koffer -Versetzen und Ausfugen Randabschlüsse -Fertigstellung Umgebungsmauer KTN 671 -Anpassungen Vorplätze Dritter					
	4-6 / 5-1	<u>Klosterstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Einbau Deckbelag Fahrbahn -Einbau Deckbelag Trottoir -Schachtabdeckungen auf definitive Höhe hochziehen					
	5-4 / 5-5	<u>Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -Abbrucharbeiten / Belagsabbruch -Anschlüsse Meteor- und Schmutzwasserleitung -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteor- & Schmutzwasserleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Einbau Geotextil und Koffer -Versetzen Randabschlüsse -Einbau Tragschicht Trottoir -Fertigstellung Umgebungsmauer KTN 517 -Anpassungen Vorplätze Privater					

Fotos



21.09.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Einbau Tragschicht Trottoir



21.09.2026 / ganzer Perimeter – Markierungsarbeiten



22.09.2026 / Wehri-Denkmalstrasse – Betonieren Umgebungsmauer



22.09.2026 / Poststr-m 800 – Trink- u. SW-Leitungsanschlüsse



23.09.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Anpassung Vorplätze Privater



25.09.2026 / Denkmal-Marktstr. – Werkleitungsarbeiten



25.09.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Einbau Tragschicht Fahrbahn



25.09.2026 / Kloster-Denkmalstr. – Abdeckungen auf def. Höhe setzen

Ausblick KW 40+41

		Woche 40							Woche 41						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
4-1 / 4-2	Brämis-Holzstrasse – Werkleitungsbau														
	Brämis-Holzstrasse – Kofferersatz														
	Brämis-Holzstrasse – Randabschlüsse														
	Brämis-Holzstrasse – Rohplanie														
	Brämis-Holzstrasse – Anpassungen														
5-3 / 5-4	Denkmal-Marktstrasse – Abbrucharbeiten														
	Denkmal-Marktstrasse – Werkleitungsbau														
	Denkmal-Marktstrasse – Kofferersatz														
	Denkmal-Marktstrasse – Anp. Vorplätze														

Verkehrsführung
KW 40

Bauphase 3; Wegscheide-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1/4-2; Brämis-Holzstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Denkmal-Marktstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.