

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 40 / 2026

Zeitraum	Datum:	28.09.2026 bis 04.10.2026		Kalenderwoche:	40/2026	Arbeitswoche:	30/2026
	Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 27/8°C	 25/10°C	 27/10°C	 22/15°C	 21/14°C	 23/11°C	 23/8°C
Rückblick KW 40	Allgemein: -30.09.2026; Begehung Gipser Rickenbacher GmbH -> Massnahmen Hausfassaden						
	2	Wegscheide -Versetzen Hecke bei Kleiderbügelfabrik					
	4-1 / 4-2	Poststrasse – Holzstrasse: -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Trinkwasserleitung verlegen inkl. Hausanschlüsse / Provisorien Rückbauen -Einbau Geotextil und Koffer -Versetzen und Ausfugen Randabschlüsse -Anpassungen Vorplätze Dritter					
	5-1	Klosterstrasse - Denkmalstrasse: -div. Fertigstellungsarbeiten Vorgärten Privater (Hauptstrasse Nr. 67 und 71) -Anpassungen Vorplätze Privater (Roh- und Feinplanie Hauptstrasse Nr. 86)					
	5-4 / 5-5	Denkmalstrasse - Marktstrasse: -Abbrucharbeiten / Belagsabbruch -Anschlüsse Meteor- und Schmutzwasserleitung -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteor- & Schmutzwasserleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Trinkwasserleitung verlegen inkl. Hausanschlüsse -Einbau Geotextil und Koffer -Anpassungen Vorplätze Privater					

Fotos



30.09.2026 / Kloster- Denkmalstrasse – Fertigstellung Vorgärten



30.09.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Werkleitungsbau Meterleitung



30.09.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Fertigstellung Vorplätze Privater



30.09.2026 / Poststr-m 800 – Versetzen Randabschlüsse



02.10.2026 / Kloster-Denkmalstrasse – Anpassung Vorplätze Privater



02.10.2026 / Denkmal-Marktstr. – Auffüllungen / Einbau Koffer



02.10.2026 / Wegscheide – Versetzen Hecken Kleiderbügelfabrik



02.10.2026 / Poststr-m 800 – Versetzen Randabschlüsse

Ausblick KW 41+42

		Woche 41							Woche 42						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
4-1 / 4-2	Brämis-Holzstrasse – Koffereinbau														
	Brämis-Holzstrasse – Randabschlüsse														
	Brämis-Holzstrasse – Rohplanie														
	Brämis-Holzstrasse – Belageinbau Trottoir														
	Brämis-Holzstrasse – Anpassungen														
5-3 / 5-4	Denkmal-Marktstrasse – Abbrucharbeiten														
	Denkmal-Marktstrasse – Werkleitungsbau														
	Denkmal-Marktstrasse – Kofferersatz														
	Denkmal-Marktstrasse – Anp. Vorplätze														

Verkehrsführung
KW 41

Bauphase 3; Wegscheide-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1/4-2; Brämis-Holzstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Denkmal-Marktstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.