Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal Wochenbericht KW 41 / 2025

Zeitraum

Datum:	06.10.2025 bis 12.10.2025	Kalenderwoche:	41/2025	Arbeitswoche:	28/2025
Bauphase:	2 Weid - Wegscheide	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage I	Mo-So (1-spurig)	
Bauphase:	6+7 Adelmatt - H. Brücke	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage I	Mo-So (1-spurig)	

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<u> </u>	4		ملا	<u> 4</u>	ملا	ملا
		1				
13/7°C	17/9°C	14/5°C	15/9°C	16/8°C	15/7°C	15/6°C

Rückblick KW 41

	13/1 0	11/3 0	14/3 0	13/3 0	10/0 0	13/1 0	13/0 0		
	Allgemein: -div. Grundeigentümergespräche								
-	Brücke Bürgelibach: -Pflästerung Bankett Einfahrt Quartier Weid -Rückbau prov. Umfahrung und IP								
2-1b	Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Hinterthal: -Koffer- und Werkleitungsaushub -Werkleitungsbau inkl. Hausanschlüsse Trinkwasserleitung -Einbau Koffer -Erstellen Rohplanie -Versetzen Randabschlüsse -Umgebungsmauer Parzelle KTN 1976 Nachbehandlung und ausschalen								
6-10	Bushaltestelle Säge Fahrtrichtung Schwyz: -Einbau Deckbelag Trottoir -Anrampung Betonplatte Bushaltestelle -Rückbau Signalisationen und Überfahrbleche								
6-2b	Bushaltestelle Säge Fahrtrichtung Hinterthal: -Einbau Deckbelag Trottoir -Anrampung Betonplatte Bushaltestelle								
7-1a	Trassee Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal: -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Meteor- und Trinkwasserleitung inkl. Schächte sowie Hausanschlüsse -Einbau Koffer -Einbau Tragschicht Trottoir bis m 1680 -Anpassungen Vorplätze								
7-3b	Brücke Hüribach Fahrtrichtung Hinterthal: -Schalung und Bewehrung Widerlager -Einrichtung Wasserhaltung Hüribach -Erstellen Blockrampe Wasserbau -Installation und Start HDW-Abtrag Ufermauer Seite Schwyz								
7-4a	Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal: -Einbau Deckbelag Trottoir und Vorplätze								
7-4b	Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal: -Belagsabbruch -Werkleitungsbau -Einbau Koffer								

Fotos



07.10.2025 / Weid - Ausschalen Umgebungsmauer KTN 1976



07.10.2025 / Adelmatt – Einbau Deckbelag Trottoir BHS Säge



07.10.2025 / Küchenfabrik – Rohplanie Fahrbahn / Belag Trottoir



10.10.2025 / Hüribach – Bewehrung Widerlager Seite Hinterthal



10.10.2025 / Hüribach – Wasserhaltung / Erstellen Blockrampe



10.10.2025 / Bürgelibach – Rückbau prov. Umfahrung und IP



10.10.2025 / Weid – Erstellen Rohplanie / ME-Messungen



10.10.2025 / Küchenfabrik – Werkleitungsbau inkl. Kontrollschächte

Ausblick KW 42+43

		Woche 42				Woche 43									
	Art der Arbeiten	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	Weid – Rückbau prov. Umfahrung (laufend)														
-	Weid – Pflästerung Rabatte 1. Einfahrt Weid														
	Weid – Einbau Deckbelag Trottoir														
	Weid-Wegscheide – Anpassungen Vorplätze														
	Weid-Wegscheide – Belagsarbeiten Fahrbahn														
2-1b	Weid-Wegscheide – Deckbelag Trottoir														
	Weid-Wegscheide – Schächte hochziehen														
	Weid-Wegscheide – Verkehrsumstellung														
	Wegscheide – Verkehrsumstellung														
2-2a	Wegscheide – Sondagen														
2-5	Wegscheide – Belagsabbruch/Aushub														
	Wegscheide – Werkleitungsbau														
ပ	Adelmatt BHS Säge – Inbetriebnahme BHS														
6-10	Adelmatt BHS Säge – Fertigstellungsarbeiten														
q	Adelmatt BHS Säge – Inbetriebnahme BHS														
6-2b	Adelmatt BHS Säge – Fertigstellungsarbeiten														
	Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub														
	Küchenfabrik – Werkleitungsbau														
7-1a	Küchenfabrik – Einbau Fundation														
	Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse														
	Küchenfabrik – Trag- und Binderschicht														
	Brücke Hüribach – Betonarbeiten Widerlager														
7-3b	Brücke Hüribach – HDW-Abtrag Ufermauer														
	Brücke Hüribach – Wasserbau														
	Hintere Brücke – Umgebungsmauer														
7-4b	Hintere Brücke – Belagsabbruch/Aushub														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														

Verkehrsführung KW 42

Bauphase 2-1b; Weid-Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-1a-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

Gemeinde Muotathal:

- Projektverfasser Bau:
- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF SchelbertR. Tula, BF Käppeli

- E. Aschwanden, GPL

- J. Kolberg, PL KuBa

- N. Betschart, Baupräsident

- M. Föhn, Gemeindeschreiber

- E. Betschart, Strassenmeister

- B. Betschart, Brunnenmeister