

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 41 / 2026

Zeitraum

Datum:	05.10.2026 bis 11.10.2026	Kalenderwoche:	41/2026	Arbeitswoche:	31/2026
Bauphase:	3 Weggscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 23/11°C	 23/7°C	 22/8°C	 15/10°C	 16/9°C	 14/9°C	 14/8°C

Rückblick KW 41

	<u>Allgemein:</u> -
4-1 / 4-2	<u>Poststrasse - Holzstrasse:</u> -Fertigstellung Werkleitungsbau / Auffüllungen -Versetzen und Ausfügen von Randsteinen -Rohplanie Fahrbahn, Trottoir, Einlenker und Vorplätze erstellen -Versetzen und Fertigstellen von Schachtabdeckungen -Anpassungen Vorplätze Privater
4-5	<u>Holzstrasse – Klosterstrasse</u> -Sondage Fernwärmeleitung m 1010
5-1	<u>Klosterstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Belageeinbau Vorplatz Hauptstrasse 86 -div. Fertigstellungsarbeiten Vorgärten Privater
5-4 / 5-5	<u>Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -Abbrucharbeiten / Belagsabbruch -Anschlüsse Meteor- und Schmutzwasserleitung -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteor- & Schmutzwasserleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Trinkwasserleitung verlegen inkl. Hausanschlüsse / Provisorien erstellen -Einbau Geotextil und Koffer -Rohplanie erstellen -Anpassungen Vorplätze Privater

Fotos



06.10.2026 / Poststr-m 800 – Versetzen & Ausfugen Randabschlüsse



06.10.2026 / Kloster-Denkmalstrasse – Belagseinbau Vorplätze



08.10.2026 / Poststr-m 800 – Rohplanie Fahrbahn erstellen



08.10.2026 / Poststr-m 800 – Anpassungen Vorplätze Privater



08.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Abbrucharbeiten/Sondagen



09.10.2026 / Kloster-Denkmalstr. – Einbau Belag Vorplätze Privater



09.10.2026 / Poststr.-m 800 – Kontrollschächte versetzen



09.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Grabenaushub/Provisorien

Ausblick KW 42+43

		Woche 42							Woche 43						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
4-1 / 4-2	Brämis-Holzstrasse – Roh-/Feinplanie														
	Brämis-Holzstrasse – Belagseinbau Trottoir														
	Brämis-Holzstrasse – Belagseinbau Anpass.														
	Brämis-Holzstrasse – Belagseinbau Fahrbahn														
	Brämis-Holzstrasse – Anpassungen Privater														
5-3 / 5-4	Denkmal-Marktstrasse – Abbrucharbeiten														
	Denkmal-Marktstrasse – Sondagen														
	Denkmal-Marktstrasse – Werkleitungsbau														
	Denkmal-Marktstrasse – Kofferersatz														
	Denkmal-Marktstrasse – Randabschlüsse														
	Denkmal-Marktstrasse – Anp. Vorplätze														

Verkehrsführung
KW 42

Bauphase 3; Wegscheide-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1/4-2; Brämis-Holzstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Denkmal-Marktstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE acht Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.