

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 42 / 2026

Zeitraum	Datum: 12.10.2026 bis 18.10.2026	Kalenderwoche: 42/2026	Arbeitswoche: 32/2026				
	Bauphase: 3 Weggasse-Wilstrasse	Verkehrsführung: Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.					
	Bauphase: 4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung: Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.					
Wetter	Montag  16/4°C	Dienstag  16/2°C	Mittwoch  21/11°C	Donnerstag  21/8°C	Freitag  22/9°C	Samstag  14/9°C	Sonntag  12/7°C
Rückblick KW 42		<u>Allgemein:</u> -					
	4-1 / 4-2	<u>Poststrasse - Holzstrasse:</u> -Rohplanie und Feinplanie erstellen Vorplätze und Trottoir -Rohplanie Fahrbahn -Einbau Tragschicht und Deckbelag Vorplätze -Auffüllung und Versetzen Randsteine bei Rabatte KTN 671					
	5-1	<u>Klosterstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Anpassungen Vorplätze -Belagseinbau Vorplatz Hauptstrasse 77 -div. Fertigstellungsarbeiten Vorplätze Privater					
	5-4 / 5-5	<u>Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -Sondagen diverser Leitungen und Liegenschaften -Abbrucharbeiten / Belagsabbruch -Anschlüsse Meteor- und Schmutzwasserleitung -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Trinkwasserleitung verlegen inkl. Hausanschlüsse -Einbau Geotextil und Koffer -Anpassungen Vorplätze Privater					

Fotos



12.10.2026 / Poststr-m 800 – Planearbeiten Vorplätze und Trottoir



12.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Provisorische Anschlüsse



13.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Trinkwasserleitung inkl. Hydrant



13.10.2026 / Poststr-m 800 – Planearbeiten Einlenker und Trottoir



15.10.2026 / Poststr-m 800 – Einbau Tragschicht Trottoir



15.10.2026 / Poststr-m 800 – Rabatte erstellen KTN 671



15.10.2026 / Kloster-Denkmalstrasse – Anpassungsarbeiten Vorplätze



15.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Einbau Koffer / Werkleitungsbau

Ausblick KW 43+44

		Woche 43							Woche 44						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
4-1 / 4-2	Brämis-Holzstrasse – Roh-/Feinplanie														
	Brämis-Holzstrasse – Belagseinbau Anpass.														
	Brämis-Holzstrasse – Belagseinbau Fahrbahn														
	Brämis-Holzstrasse – div. Fertigstellungen														
	Brämis-Holzstrasse – Anpassungen Privater														
	Brämis-Holzstrasse – Gartenmauer KTN 567														
5-3 / 5-4	Denkmal-Marktstrasse – Abbrucharbeiten														
	Denkmal-Marktstrasse – Werkleitungsbau														
	Denkmal-Marktstrasse – Kofferersatz														
	Denkmal-Marktstrasse – Randabschlüsse														
	Denkmal-Marktstrasse – Anp. Vorplätze														

Verkehrsführung
KW 43

Bauphase 3; Wegscheide-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1/4-2; Brämis-Holzstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Denkmal-Marktstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE acht Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.