# Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal Wochenbericht KW 43 / 2025

| Datum:    | 20.10.2025 bis 26.10.2025 | Kalenderwoche:   | 43/2025             | Arbeitswoche:    | 30/2025 |
|-----------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------|
| Bauphase: | 2 Weid - Wegscheide       | Verkehrsführung: | Lichtsignalanlage I | Mo-Di (1-spurig) |         |
| Bauphase: | 2 Wegscheide              | Verkehrsführung: | Lichtsignalanlage [ | Di-So (1-spurig) |         |
| Bauphase: | 6+7 Adelmatt - H. Brücke  | Verkehrsführung: | Lichtsignalanlage I | Mo-So (1-spurig) |         |

Wetter

| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|--------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| 18/9°C | 16/7°C   | 15/11°C  | 21/9°C     | 12/7°C  | 11/7°C  | 9/6°C   |

#### Rückblick KW 43

|      | Allgemein: -Dienstag, 21.10.2025, diverse Eigentümergespräche -Mittwoch, 22.10.2025; technische Prüfung Brücke Bürgelibach / Bushaltestellen Weid und Säge -Mittwoch, 22.10.2025; Besprechung Gemeinde Muotathal -Donnerstag, 23.10.2025, Signalisationsabnahme Bauphase 2-2a |
|------|---|
| -    | Brücke Bürgelibach: -Rückbau prov. Umfahrung und IP sowie Rekultivierung  |
| 2-1b | Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Hinterthal: -Fertigstellungsarbeiten -Markierungen / Montage Verkehrsinsel -Verkehrsumstellung, Dienstag, 21.10.2025   |
| 2-2a | Trasse Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz  -Verkehrsumstellung, Dienstag, 21.10.2025  -Abbruch- und Demontagearbeiten  -Rodung Hecken und Bäume Kleiderbügelfabrik  -Sondage Kontrollschacht Schmutzwasser  -Werkleitungsbau Schmutzwasserleitung                                |
| 7-1a | Trassee Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal: -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Meteor- und Trinkwasserleitung inkl. Schächte sowie Hausanschlüsse -Einbau Koffer -Versetzen Randabschlüsse -Anpassungen Vorplätze                         |
| 7-3b | Brücke Hüribach Fahrtrichtung Hinterthal: -Umlegen Wasserhaltung -Erstellen Blockrampe Wasserbau -Schalung, Bewehrung und Betonieren Ufermauer  |
| 7-4b | Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal: -keine Arbeiten ausgeführt   |

Fotos













23.10.2025 / Küchenfabrik – Werkleitungsbau / Schlammsammler

23.10.2025 / Hüribach - Schalung und Bewehrung Ufermauer

#### Ausblick KW 44+45

|                |  |    |    | W  | oche | 44 |    |    |    |    | W  | oche · | 45 |    |    |
|----------------|--|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|
|                | Art der Arbeiten                         | Мо | Di | Mi | Do   | Fr | Sa | So | Мо | Di | Mi | Do     | Fr | Sa | So |
|                | Weid – Rückbau prov. Umfahrung (laufend) |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
|                | Weid – Deckbelagsanpassung Projektanfang |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
|                | Wegscheide – Belagsabbruch/Aushub        |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
| Za             | Wegscheide – Werkleitungsbau             |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
| 2-2a           | Wegscheide – Einbau Fundation            |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
|                | Wegscheide – Randabschlüsse              |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
|                | Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub      |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
|                | Küchenfabrik – Werkleitungsbau           |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
| 7-1a           | Küchenfabrik – Einbau Fundation          |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
|                | Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse  |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
|                | Küchenfabrik – Sondage Fernwärmeleitung  |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
| -3b            | Brücke Hüribach – Betonarbeiten Brücke   |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
| 7-3            | Brücke Hüribach – Wasserbau              |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
|                | Hintere Brücke – Umgebungsmauer          |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
| 4 <sub>b</sub> | Hintere Brücke – Belagsabbruch/Aushub    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
| 74             | Hintere Brücke – Werkleitungsbau         |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |
|                | Hintere Brücke – Einbau Fundation        |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |

Verkehrsführung KW 44

| Bauphase 2-2a; Wegscheide                 | Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA / Schützenstrasse gesperrt |
|---|---|
| Bauphase 7-1a-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke | Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA                            |

Verteiler

### Kanton SZ:

### **Gemeinde Muotathal:**

## Projektverfasser Bau:

# **UN (ARGE ächt Schwyz):**- F. Schmidig, BF Schelbert

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa
- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber

  - E. Betschart, Strassenmeister
  - B. Betschart, Brunnenmeister
- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- R. Tula, BF Käppeli