

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 43 / 2026

Zeitraum	Datum:	19.10.2026 bis 25.10.2026		Kalenderwoche:	43/2026	Arbeitswoche:	33/2026
	Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
	Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.		Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 14/7°C	 14/10°C	 11/8°C	 14/5°C	 13/2°C	 9/6°C	 13/7°C
Rückblick KW 43		<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 21.10.2026; Bausitzung Nr. 40					
	3	<u>Wegscheidi - Wilstrasse</u> -Instandsetzung diverser Fassaden					
	4-1 / 4-2	<u>Poststrasse - Holzstrasse:</u> -Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn -Einbau Tragschicht Einlenker und Übergang Fahrbahn auf Bestand -Höhersetzen Schachtabdeckungen -diverse Fertigstellungsarbeiten -Anpassungen Vorplätze					
	5-1	<u>Klosterstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Anpassungen Vorplätze -div. Fertigstellungsarbeiten Vorplätze Privater					
	5-4 / 5-5	<u>Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Diverse Hausanschlüsse Meteor- und Schmutzwasserleitung -Trinkwasserleitung verlegen inkl. Hausanschlüsse -Einbau Geotextil und Koffer -Anpassungen Vorplätze Privater -Diverse Fertigstellungsarbeiten Vorplätze Privater					
	8	<u>Bödeli</u> -Instandsetzung diverser Fassaden					

Fotos



19.10.2026 / Poststr-m 800 – Einbau Tragschicht Fahrbahn



19.10.2026 / Bödeli – Instandsetzungsarbeiten Fassaden



19.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Auffüllungen Werkleitungsbau



20.10.2026 / Poststr-m 800 – Einbau Binderschicht Fahrbahn



21.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Verlegen Meteorleitung



23.10.2026 / Poststr-m 800 – Höhersetzen von Schachtabdeckungen



23.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Vorbereitung Vorplätze Privater



23.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Einbau Koffer / Werkleitungsbau

Ausblick KW 44+45

		Woche 44							Woche 45						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
4-1 / 4-2	Brämis-Holzstrasse – div. Fertigstellungen														
	Brämis-Holzstrasse – Anrampungen														
	Brämis-Holzstrasse – Anpassungen Privater														
	Brämis-Holzstrasse – Gartenmauer KTN 567														
5-3 / 5-4	Denkmal-Marktstrasse – Einbau Koffer														
	Denkmal-Marktstrasse – Erstellen Rohplanie														
	Denkmal-Marktstrasse – Randabschlüsse														
	Denkmal-Marktstrasse – Belagseinbau Fahrb.														
	Denkmal-Marktstrasse – Anp. Vorplätze														

Verkehrsführung
KW 44

Bauphase 3; Wegscheide-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1/4-2; Brämis-Holzstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Denkmal-Marktstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.