

## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 45 / 2025

|                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeitraum        | Datum:                                                                                      | 03.11.2025 bis 09.11.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | Kalenderwoche:                                                                              | 45/2025                                                                                      | Arbeitswoche:                                                                                | 32/2025                                                                                       |
|                 | Bauphase:                                                                                   | 2 <b>Wegscheide</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | Verkehrsführung:                                                                            | Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)                                                           |                                                                                              |                                                                                               |
|                 | Bauphase:                                                                                   | 6+7 <b>Adelmatt - H. Brücke</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             | Verkehrsführung:                                                                            | Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)                                                           |                                                                                              |                                                                                               |
| Wetter          | Montag                                                                                      | Dienstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittwoch                                                                                    | Donnerstag                                                                                  | Freitag                                                                                      | Samstag                                                                                      | Sonntag                                                                                       |
|                 | <br>10/2°C | <br>12/1°C                                                                                                                                                                                                              | <br>12/1°C | <br>12/0°C | <br>9/2°C | <br>9/0°C | <br>10/3°C |
| Rückblick KW 45 |                                                                                             | <u>Allgemein:</u><br>-Dienstag, 04.11.2025 und Donnerstag, 06.11.2025; diverse Eigentümergespräche<br>-Mittwoch, 05.11.2025; Begehung Winterdienst                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|                 | 1                                                                                           | <u>Brücke Bürgelibach:</u><br>-Anpassung Deckbelag Projektanfang bis Bürgelibach                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|                 | 2-1b                                                                                        | <u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Hinterthal:</u><br>-Rückbau prov. Umfahrung und Installationsplatz<br>-Fertigstellungsarbeiten                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|                 | 2-2a                                                                                        | <u>Trasse Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz</u><br>-Abbruch- und Demontearbeiten<br>-Koffer- und Werkleitungsaushub<br>-Verlegen Schmutzwasserleitung und Kontrollschacht<br>-Einbau Koffer<br>-Abbruch und Aushub Umgebungsmauer KTN 1217                                                                 |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|                 | 7-1a                                                                                        | <u>Trassee Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u><br>-Belagsabbruch / Abbrüche<br>-Koffer- und Werkleitungsaushub<br>-Verlegen Meteor- und Trinkwasserleitung inkl. Schächte sowie Hausanschlüsse<br>-Einbau Koffer<br>-Einbau Trag- und Binderschicht Fahrbahn bis m 1750<br>-Anpassungen Vorplätze |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|                 | 7-3b                                                                                        | <u>Brücke Hüribach Fahrtrichtung Hinterthal:</u><br>-Schalung Ufermauer<br>-Freilegen Pfähle rechte Uferseite<br>-Bewehrung und Betonieren Schlaufstösse<br>-Schalung, Bewehrung und Betonieren Schleppplatten<br>-Auffüllungen                                                                          |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |
|                 | 7-4b                                                                                        | <u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal:</u><br>-Belagsabbruch / Abbrüche<br>-Koffer- und Werkleitungsaushub<br>-Einbau Koffer                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                               |

Fotos



03.11.2025 / Küchenfabrik – Verlegen div. Werkleitungen u. Schächte



03.11.2025 / Hüribach – Bewehrung Schlaufstoss



03.11.2025 – Rückbau prov. Umfahrung und Installationsplatz



05.11.2025 – Wegscheide – Werkleitungsbau



05.11.2025 / Küchenfabrik – Einbau Tragschicht



07.11.2025 / Hüribach – Betonieren Schleppplatten FR Hinterthal



07.11.2025 / Hüribach – Schalung Ufermauer



07.11.2025 / Wegscheide – Abbruch und Aushub Umgebungsmauer

| Ausblick KW 46+47 |                                          | Woche 46 |    |    |    |    |    |    | Woche 47 |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|
|                   | Art der Arbeiten                         | Mo       | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo       | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1                 | Weid – Rückbau prov. Umfahrung (laufend) |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
| 2-2a              | Wegscheide – Werkleitungsbau             |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Wegscheide – Einbau Foundation           |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Wegscheide – Randabschlüsse              |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Wegscheide – Belagsarbeiten              |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Wegscheide – Umgebungsmauer KTN 1217     |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
| 6-2               | Adelmatt – Rückbau prov. Umfahrung       |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Adelmatt – Fertigstellungsarbeiten       |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
| 7-1a              | Küchenfabrik – Auffüllungen Grabenbau    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Küchenfabrik – Einbau Foundation         |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse  |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Küchenfabrik – Belagsarbeiten            |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Küchenfabrik – Anpassungen Vorplätze     |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
| 7-3a              | Brücke Hüribach – Abdichtung             |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Brücke Hüribach – Randsteine kleben      |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Brücke Hüribach – Ufermauer              |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Brücke Hüribach – Riegel auf Pfählen     |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
| 7-3b              | Brücke Hüribach – Leitmauern             |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Brücke Hüribach – Auffüllungen           |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Brücke Hüribach – Verkehrsumstellung     |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
| 7-4b              | Hintere Brücke – Umgebungsmauer          |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Hintere Brücke – Belagsabbruch/Aushub    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Hintere Brücke – Werkleitungsbau         |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |
|                   | Hintere Brücke – Einbau Foundation       |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |

Verkehrsführung  
KW 46

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bauphase 2-2a; Wegscheide                 | Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA / Schützenstrasse gesperrt |
| Bauphase 7-1a-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke | Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA                            |

Verteiler

**Kanton SZ:**

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli