# Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal Wochenbericht KW 46 / 2025

Zeitraum
----------

Datum:	10.11.2025 bis 16.11.2025	Kalenderwoche:	46/2025	Arbeitswoche:	33/2025
Bauphase:	2 Wegscheide	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage I	Mo-So (1-spurig)	
Bauphase:	6+7 Adelmatt - H. Brücke	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage I	Mo-So (1-spurig)	

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
*	<u> </u>		7	4	*	
10/2°C	12/2°C	12/0°C	17/2°C	20/16°C	21/11°C	12/6°C

Rückblick KW 46

	Allgemein: -Donnerstag, 13.11.2025; diverse Eigentümergespräche -Mittwoch, 12.11.2025; Bausitzung Nr. 23
-	Brücke Bürgelibach: -keine Arbeiten ausgeführt
2-1b	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Rückbau prov. Umfahrung und Installationsplatz -Fertigstellungsarbeiten
2-2a	Trasse Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz -Einbau Koffer -Erstellen Rohplanie -Versetzten Randabschlüsse -Betonieren Fundament und Schalung/Bewehrung Umgebungsmauer KTN 1217 -Versetzen Signalisationstafel
7-1a	Trassee Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal: -Einbau Koffer -Versetzen Randabschlüsse -Erstellen Feinplanie -Anpassungen Vorplätze
7-3a	Brücke Hüribach Fahrtrichtung Hinterthal: -Verkehrsumstellung -Einhausung Brücke -Kugelstrahlen, Siegel und PBD-Abdichtung aufbringen -Versetzen Randabschlüsse (kleben) -Blocksteine versetzen rechte Uferseite -Vorbeton erstellen linke Uferseite
7-4b	Hintere Brücke Fahrtrichtung Hinterthal: -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Einbau Koffer -Versetzen Randabschlüsse -Umgebungsmauer KTN 91

#### Fotos



Ausblick KW 47+48			Woche 47 Woche 48													
		Art der Arbeiten	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	_	Weid – Rückbau prov. Umfahrung (laufend)														
		Wegscheide – Randabschlüsse/Pflästerungen														
	В	Wegscheide – Belagsarbeiten														
	2-2a	Wegscheide – Umgebungsmauer KTN 1217														
		Wegscheide – Anpassungsarbeiten														
	2	Adelmatt – Rückbau prov. Umfahrung														
	6-2	Adelmatt – Fertigstellungsarbeiten														
		Küchenfabrik – Einbau Fundation														
		Küchenfabrik – Versetzen Randabschlüsse														
	7-1a	Küchenfabrik – Belagsarbeiten														
		Küchenfabrik – Anpassungen Vorplätze														
		Küchenfabrik – Fertigstellungsarbeiten														
		Brücke Hüribach – Abdichtung														
		Brücke Hüribach – Randsteine kleben														
	g	Brücke Hüribach – Gussasphalt														
	7-3a	Brücke Hüribach – Belagsarbeiten														
		Brücke Hüribach – linksseitige Ufermauern														
		Brücke Hüribach – rechtsseitige Ufermauern														
	g Q	Brücke Hüribach – Verkehrsumstellung														
	7-3b	Brücke Hüribach – Vorbereitungsarbeiten LM														
		Hintere Brücke – Umgebungsmauer KTN 91														
		Hintere Brücke – Belagsabbruch/Aushub														
	7-4b	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														
	17	Hintere Brücke – Einbau Fundation														
		Hintere Brücke – Versetzen Randabschlüsse														
		Hintere Brücke – Belagsarbeiten														

Verkehrsführung KW 47

Bauphase 2-2a; Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA / Schützenstrasse gesperrt
Bauphase 7-1a-7-4b; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

#### Kanton SZ:

#### **Gemeinde Muotathal:**

### Projektverfasser Bau:

## UN (ARGE ächt Schwyz):

- E. Aschwanden, GPL J. Kolberg, PL KuBa
- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- F. Sidler, GPL - G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli