
 <p>GEMEINDE MUOTATHAL</p>	<p align="center">Sanierung Bisisthalerstrasse, Abschnitt Stützli bis Schönenboden</p>
 <p>WSP BG Ingenieure und Berater AG</p>	<p align="center">Wochenjournal Bauarbeiten 2024</p> <p align="right">Projekt Nr.: 100'269.05</p>
<p>Journal Nr.: 1</p> <p>Woche / Jahr: KW 11-15 / 2024</p>	<p>Art: Wochenjournal</p> <p>Verfasser: G. Annen (Bauleitung)</p>
<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> x M. Christen (Gde, Gemeindepräsidentin) x R. Betschart (Gde, GR Ressort Bau) x M. Betschart (Gde, GR Ressort Finanzen) x E. Betschart (Gde, Strassenmeister) x M. Föhn (Gde, Schreiber) x A. Peyer (Bauherrenunterstützung Gde) x W. Betschart (Präsident WGM) 	<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> x B. Betschart (Brunnenmeister WGM) x M. Schelbert (Vertreter Anwohner) x F. Schmidig (Bauführer Schelbert AG) x R. Inderbitzin (Polier Schelbert AG) x G. Annen (WSP BG, PL / BL Stv.) x A. Lifart (WSP BG, PL Stv. / BL Stv.) x R. Janevski (WSP BG, BL)
<p>Stand der Arbeiten:</p> <p><u>Teilstrecke 1 – Stützli bis Balm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Provisorium / örtliche Verbreiterungen abgeschlossen • Felsreinigung abgeschlossen • Felsabtrag und Aushub bergseitig gestartet • Schüttungen talseitig gestartet <p><u>Teilstrecke 2 – Balm bis Schönenboden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ersatz Wasserleitung in Arbeit, 1. Etappe zwischen der Euschen- und Zwingsbrücke fertig verlegt • Ersatz Wasserleitung 2. Etappe zwischen Zwingsbrücke und der Gruobi/Herrgott in Arbeit • Abbruch der bestehenden Randborde zwischen der Zwings- und Euschenbrücke in Arbeit • Neuerstellung Randborde zwischen der Zwings- und Euschenbrücke in Arbeit (etappenweise) <p><u>Verkehrsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagessperrungen zwischen Balm und Euschenbrücke jeweils von Montag bis Freitag zwischen 07:30 bis 16:30. Die Strasse ist in diesem Abschnitt für jeglichen Verkehr gesperrt. • Der Wanderweg ins Bisisthal ist ab Punkt Herrgott West von Montag bis Freitag gesperrt. • Der Bus der AAGS fährt während den Tagessperrung von 07:30 bis 16:30 bis zur Haltestelle Balm und wendet dort. Normalbetrieb gemäss Fahrplan am Wochenende. 	



Cholplatz: Die Schelbert AG ist parat für die Arbeiten an der Teilstrecke 2 (vor den Tagessperrungen)



TS1: Erstellung der Verbreiterung für die provisorische Verkehrsführung



TS2: Aushub für die neue Wasserleitung in Arbeit



TS2: Verlegen der Wasserleitung durch die WGM



TS2: Laufende Auffüllung des Grabens der Wasserleitung



TS2: Am Abend ist der Graben aufgefüllt oder mit Grabenblechen abgedeckt



TS2: Randbord abgebrochen und Aushub für neues Randbord zw. Euschen- und Zwingsbrücke



TS2: Schalung für neue Randborde zw. der Zwings- und Euschenbrücke in Arbeit



TS2: Fertig verlegte Bewehrung der 1. Etappe der neuen Randborde zw. Euschen- und Zwingsbrücke



TS1: Schutthaufen nach der 1. Etappe der Felssäuberung im Bereich Balm



TS2: Fertig erstellte Etappe des neuen Randbordes



TS1: Felsabtrag im Bereich des Brennhüttlis, Balm