

## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 18 / 2025

Zeitraum	Datum:	28.04.2025 bis 04.05.2025	Kalenderwoche:	18/2025	Arbeitswoche:	05/2025	
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium			
	Bauphase:	6-1b Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)			
	Bauphase:	7-3a Hüribach	Verkehrsführung:	Keine Beeinträchtigung			
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 21/6°C	 22/7°C	 23/7°C	 24/9°C	 26/11°C	 18/14°C	 18/12°C

Rückblick KW 18	<b>Allg.</b>	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 30.04.2025 Bausitzung -Donnerstag, 01.05.2025 Arbeiten eingestellt
	<b>Bauphase 1</b>	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -HDW-Abtrag Brückenplatte und Widerlager  <u>Trassee Weid:</u> -Regenwasserleitung verlegen -Verlegen Kandelaberleitung -Kontrollschächte und Schlammsammler versetzen -Trasseeaushub / Rohplanie / Kofferung
	<b>6-1b</b>	<u>Trassee Adelmatt:</u> -Aushub Werkleitungen -Regenwasserleitung verlegen -Trinkwasserleitung verlegen -Grabenauffüllung
	<b>7-3a</b>	<u>Brücke Hüribach:</u> -Installationen / Vorbereitungsarbeiten -Baupiste erstellt -Abbruch rechtsseitige Ufermauer

Fotos

	
28.04.2025 / Weid – HDW-Abtrag Brücke Bürgelibach	28.04.2025 / Weid – Rohplanie / Kofferersatz
	
02.05.2025 / Adelmatt – Verlegen Meteor- u. Trinkwasserleitung	02.05.2025 / Hüribach – Abbruch bestehende Ufermauer

Ausblick KW 19+20

		Woche 19							Woche 20						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelib. – HDW-Abtrag														
	Brücke Bürgelib. – Betonarbeiten														
	Weid – Aushub Trasse + Werkleitungen														
	Weid – Werkleitungsarbeiten														
	Weid – Einbau Fundationsschicht														
6-1b	Adelmatt – Aushub Trasse + Werkleitung.														
	Adelmatt – Werkleitungsarbeiten														
	Adelmatt – Fundation und Abschlüsse														
	Adelmatt – Belag und Anpassungen														
7-3a	Brücke Hüribach – Installationen														
	Brücke Hüribach – Sondagen Werkleitungen														
	Brücke Hüribach – Abbrüche														
	Brücke Hüribach – Pfähle														
	Brücke Hüribach – Wasserbau														

Verkehrsführung  
KW 19

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 6-1b; Adelmatt	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-3a; Hüribach	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli