

## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 20 / 2025

Zeitraum	Datum:	12.05.2025 bis 18.05.2025	Kalenderwoche:	20/2025	Arbeitswoche:	07/2025
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium		
	Bauphase:	6-1b Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	7-3a Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 19/11°C	 18/10°C	 21/7°C	 22/7°C	 18/6°C	 18/9°C	 19/8°C

Rückblick KW 20	Allg.	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 14.05.2025 Bausitzung Nr. 06 -Div. Eigentümergegespräche
	Bauphase 1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -HDW-Abtrag Brückenplatte und Widerlager -Lieferung Bewehrungseisen  <u>Trasse Weid:</u> -Regenwasserleitung verlegen -Verlegen Kandelaberleitung -Kontrollschächte und Schlamm-sammler versetzen -Trasseeaushub / Rohplanie / Kofferung
	6-1b	<u>Trasse Adelmatt:</u> -Kandelaberleitung verlegen -Rohplanie / Kofferung -Randsteine versetzen
	7-3a	<u>Brücke Hüribach:</u> -Sondagen Werkleitungen -Brücke prov. Fussgängerführung und Materiallager -Trinkwasserleitungsanschlüsse

Fotos



14.05.2025 / Weid – Leitungen / Schächte / Vlies / Kofferersatz



15.05.2025 / Bürgelibach – HDW-Abtrag Brückenwiderlager



16.05.2025 / Adelmatt – Randabschlüsse / Schlamm-sammler / Planie



16.05.2025 / Hüribach – prov. Fussgängerbrücke / Materiallager

Ausblick KW 21+22

		Woche 21							Woche 22						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelib. – HDW-Abtrag														
	Brücke Bürgelib. – Betonarbeiten														
	Weid – Aushub Trasse + Werkleitungen														
	Weid – Werkleitungsarbeiten														
	Weid – Einbau Fundationsschicht														
	Weid – Randabschlüsse														
6-1b	Adelmatt – Belag und Anpassungen														
	Adelmatt – Fertigstellung prov. Trasse														
6-2a	Adelmatt – Abbrüche														
	Adelmatt – Aushub Trasse + Werkleitungen														
7-3a	Brücke Hüribach – Abbrüche														
	Brücke Hüribach – Pfähle														
	Brücke Hüribach – Wasserbau														
	Brücke Hüribach – Werkleitungen														

Verkehrsführung  
KW 21

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 6-1b; Adelmatt	Mo-Do: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 6-2a; Adelmatt	Fr-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA über prov. Trasse
Bauphase 7-3a; Hüribach	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli