

## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 21 / 2025

Zeitraum	Datum:	19.05.2025 bis 25.05.2025	Kalenderwoche:	21/2025	Arbeitswoche:	08/2025	
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium			
	Bauphase:	6-1b Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)			
	Bauphase:	7-3a Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)			
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	23/7°C	21/13°C	15/12°C	12/9°C	14/9°C	17/7°C	16/10°C

Rückblick KW 21

<b>Allg</b>	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 21.05.2025 Bausitzung Nr. 07
<b>Bauphase 1</b>	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -HDW-Abtrag Brückenplatte und Widerlager fertiggestellt -Schalung Widerlager Seite Schwyz  <u>Trassee Weid:</u> -Regenwasser- und Kandelaberleitung verlegen -Kontrollschächte und Schlammfänger versetzen -Trasseeaushub / Rohplanie / Kofferung -Versetzen Randabschlüsse
<b>6-1b</b>	<u>Trassee Adelmatt:</u> -Einbau Trag- und Binderschicht / Signalisation Verkehrsumstellung Bauphase 6-2a -Einbau Belag prov. Trassee -Verkehrsumstellung auf Bauphase 6-2a
<b>7-3a</b>	<u>Brücke Hüribach:</u> -Sondagen Werkleitungen -Erstellen Ortsbetonpfähle Fahrtrichtung Hinterthal -Baupiste Gewässerraum -Reinigung best. Stützmauern Gewässerraum

Fotos

 <p>21.05.2025 / Hüribach – Bohren Ortsbetonpfähle</p>	 <p>21.05.2025 / Weid – Versetzen Randsteine</p>
 <p>23.05.2025 / Bürgelibach – Schalung Widerlager</p>	 <p>23.05.2025 / Adelmatt – Bealgsabbruch Bauphase 6-2a</p>

