

## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 22 / 2025

Zeitraum	Datum:	26.05.2025 bis 01.06.2025	Kalenderwoche:	22/2025	Arbeitswoche:	09/2025	
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium			
	Bauphase:	6-2a Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)			
	Bauphase:	7-3a Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)			
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 16/12°C	 16/11°C	 16/11°C	 22/10°C	 27/8°C	 30/10°C	 28/16°C

Rückblick KW 22	<p><b>Allg.</b></p> <p><u>Allgemein:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Montag, 26.05.2025, div. Eigentümergegespräche</li> <li>-Mittwoch, 28.05.2025, Signalisationsabnahme Bauphase 6-2a und 7-3a</li> <li>-Donnerstag, 29.05.2025 und Freitag, 30.05.2025, Baustelle wegen Feiertag/Brückentag eingestellt</li> <li>-Donnerstag, 29.05.2025; Hochwasser Hüribach</li> </ul>
	<p><b>Bauphase 1</b></p> <p><u>Brücke Bürgelibach:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Schalung und Bewehrung Widerlager</li> </ul> <p><u>Trassee Weid:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Regenwasser- und Kandelaberleitung verlegen</li> <li>-Kontrollschächte und Schlammstammler versetzen</li> <li>-Trasseeaushub / Rohplanie / Kofferrung</li> <li>-Versetzen Randabschlüsse</li> </ul>
	<p><b>6-2a</b></p> <p><u>Trassee Adelmatt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Belagsabbruch / Abbruch Randsteine</li> <li>-Regenwasserleitung verlegen</li> </ul>
	<p><b>7-3a</b></p> <p><u>Brücke Hüribach:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sondage Werkleitungen</li> <li>-Erstellen Ortsbetonpfähle Wasserbau</li> </ul>

Fotos



Ausblick KW 23+24

		Woche 23							Woche 24						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelib. – Betonarbeiten														
	Weid – Aushub Trasse + Werkleitungen														
	Weid – Einbau Fundationsschicht														
	Weid – Randabschlüsse														
6-2a	Adelmatt – Abbrüche														
	Adelmatt – Aushub Trasse + Werkleitungen														
	Adelmatt – Trinkwasserleitung														
7-3a	Brücke Hüribach – Abbrüche														
	Brücke Hüribach – Pfähle														
	Brücke Hüribach – Wasserbau														
	Brücke Hüribach – Werkleitungen														

Verkehrsführung  
KW 23

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 6-2a; Adelmatt	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA über prov. Trasse
Bauphase 7-3a; Hüribach	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli