

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 25 / 2025

Zeitraum	Datum:	16.06.2025 bis 22.06.2025	Kalenderwoche:	25/2025	Arbeitswoche:	12/2025
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium		
	Bauphase:	6-2a Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	7-3a Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 23/16°C	 25/14°C	 26/14°C	 28/16°C	 27/16°C	 24/17°C	 30/12°C

Rückblick KW 25	Allg.	<u>Allgemein:</u> -Donnerstag, 19.06.2025 und Freitag, 20.06.2025, Baustelle wegen Feiertag/Brückentag eingestellt -Montag, 16.06.2025, Begehung Hüribach Bezirk u. Wasserbau Kt. SZ				
	Bauphase 1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Schalung, Bewehrung und Betonieren Brückenplatte -Demontage Kran				
		<u>Trassee Weid:</u> -Versetzen Randabschlüsse -Einbau Koffer / Erstellen Rohplanie				
	6-2a	<u>Trassee Adelmatt:</u> -Regenwasser-, Schmutzwasser- und Kandelaberleitung verlegen -Kontrollschächte und Schlammsammler versetzen -Trinkwasserleitung Hauptleitung verlegen -Trasseeaushub / Rohplanie / Kofferung				
	7-3a	<u>Brücke Hüribach:</u> -Fertigstellung Ortsbetonpfähle Wasserbau / Demontage Installationen Ortsbetonpfähle -Rückbau Baupiste				

Fotos



16.06.2025 / Hüribach – Erstellen Ortsbetonpfähle Wasserbau



16.06.2025 / Adelmatt – Werkleitungsbau / Einbau Koffer



18.06.2025 / Bürgelibach – Betonierte Brückenplatte



18.06.2025 / Weid – Erstellen Rohplanie

Ausblick KW 26+27

		Woche 26							Woche 27						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelb. – Fertigstellungsarb. Beton														
	Weid – Bushaltestelle Weid FR Schwyz														
	Weid – Planie u. Belagsarbeiten Trottoir														
	Weid – Planie u. Belagsarbeiten Strasse														
	Weid – Randabschlüsse / Planum / Anpass.														
2-1a	Weid – Decke zurückschneiden KTN 1196														
	Weid – Installationen / Signalisationen														
	Weid – Abbrüche / Aushub Trasse														
	Weid – Werkleitungsbau (Schmutzwasser)														
6-2a	Adelmatt – Abbrüche														
	Adelmatt – Aushub Trasse + Werkleitungen														
	Adelmatt – Einbau Fundationsschicht														
	Adelmatt – Randabschlüsse versetzen														
7-4a	Hintere Brücke – Vorbereitungsarbeiten														
	Hintere Brücke – Abbrüche														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														

Verkehrsführung
KW 26

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 6-2a; Adelmatt	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA über prov. Trasse
Bauphase 7-4a; H. Brü.	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli