

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 32 / 2025

Zeitraum	Datum:	04.08.2025 bis 10.08.2025	Kalenderwoche:	32/2025	Arbeitswoche:	19/2025
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium		
	Bauphase:	2 Weid-Wegscheide	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	6 Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	7 Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 23/12°C	 25/13°C	 24/17°C	 28/14°C	 29/16°C	 30/17°C	 29/17°C

Rückblick KW 32	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 06.08.2025, Bausitzung Nr. 15	
	1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Versetzen Randabschlüsse -Anpassungen Koffer
	2-1a	<u>Trasse Weid-Wegscheide:</u> -Planiearbeiten Fahrbahn -ab Bushaltestelle Weid bis Wegscheide Einbau Trag- und Binderschicht Fahrtrichtung Schwyz -Trasseebau -Vorbereitung Planie Trottoir
	6-2a	<u>Trasse Adelmatt:</u> -Vorplatzarbeiten Privater
	7-1b	<u>Trasse Küchenfabrik:</u> -Versetzen Randabschlüsse -Einbau Fundationsschicht -Erstellen Feinplanie -Einbau Trag- und Binderschicht Fahrtrichtung Schwyz -Einbau Tragschicht Trottoir
	7-3a	<u>Brücke Hüribach:</u> -Bewehrung und Betonieren Widerlager -Vorbereitung Brückenplatten -HDW-Abtrag Ufermauer rechtsseitig
	7-4a	<u>Hintere Brücke:</u> -Abbruch Belag -Sondagen Werkleitungen

Fotos



04.08.2025 / Küchenfabrik – Vorbereitung Verlegen Randabschlüsse



04.08.2025 / Hintere Brücke – Start Belagsabruch



06.08.2025 / Weid-Wegscheide – Einbau Tragschicht FR Schwyz



06.08.2025 / Hüribach – HDW-Abtrag rechte Ufermauer



06.08.2025 / Bürgelibach – Versetzen Randsteine auf Brücke



06.08.2025 / Küchenfabrik – Rohplanie / Einbau Randabschlüsse



08.08.2025 / Weid-Wegscheide – Planierarbeiten Trottoir



08.08.2025 / Küchenfabrik – Einbau Tragschicht Fahrbahn u. Vorplatz

Ausblick KW 33+34

		Woche 33							Woche 34						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelib. – Gussasphalt														
	Brücke Bürgelib. – Anpassungsarbeiten														
	Brücke Bürgelib. – Einbau Deckbelag														
	Weid – Belagseinbau Trottoir														
	Weid – Belagseinbau Fahrbahn														
	Weid – Schächte hochziehen / Anpassungen														
2-1a	Weid-Wegscheiden – Feinplanie														
	Weid-Wegscheiden – Belagsarbeiten														
	Weid-Wegscheiden – Schachtabdeckungen														
6-1c	Adelmatt BHS Säge – Belagsabbruch/Aushub														
	Adelmatt BHS Säge – Werkleitungen														
	Adelmatt BHS Säge – Bushaltestelle														
7-1a	Küchenfabrik – Umstellung Signalisation														
	Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub														
7-1b	Küchenfabrik – Belagsarbeiten														
	Küchenfabrik – Anpassungen Vorplätze														
	Küchenfabrik – Schachtabdeckungen														
7-3a	Brücke Hüribach – Werkleitungen														
	Brücke Hüribach – Wasserbau														
7-4a	Hintere Brücke – Belagsabbruch														
	Hintere Brücke – Aushub Trasse + Werkl.														

Verkehrsführung
KW 33

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 2-1a; Weid-Wegscheiden	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 6-2a; Adelmatt	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA über prov. Trasse
Bauphase 7-1b; Küchenfabrik	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-3a; Hüribach-H. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli