

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 33 / 2026

Zeitraum

Datum:	10.08.2026 bis 16.08.2026	Kalenderwoche:	33/2026	Arbeitswoche:	23/2026
Bauphase:	3 Wegscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	4+5 Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.		
Bauphase:	7 Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-Fr 1-spurige Verkehrsführung (LSA) Sa-So 2-spurige Verkehrsführung		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
 33/18°C	 33/18°C	 33/16°C	 34/14°C	 34/14°C	 33/18°C	 30/17°C

Rückblick KW 33

	<u>Allgemein:</u> -12.08.2026; Bausitzung Nr. 37
3-3	<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Deckbelag Vorplätze und Trottoir bis m 610 -Fertigungsarbeiten
4-1	<u>Trasse Brämis – Poststrasse:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Einbau Geotextil und Koffer -Versetzen Randsteine -Versetzen und Fertigstellen WGM-Leitung inkl. Kontrollschacht -Abbruch Belag Fahrbahn
5-3	<u>Trasse Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Werkleitungsbau Dritter -Anpassungen Vorplatz Privater/Dritter
5-4 / 5-5	<u>Trasse Denkmalstrasse - Marktstrasse:</u> -keine Arbeiten ausgeführt
7-2a	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Vorbereitung Belageinbau div. Vorplätze Dritter -Einbau Belag div. Dritter -Div. Fertigstellungsarbeiten

Fotos



11.08.2026 / Brämis – Versetzen von Randabschlüssen



11.08.2026 / Denkmal-Marktstr. – Anpassungen Vorplätze Dritter



11.08.2026 / Brämis-Poststrasse – Werkleitungsbau WGM/Meteor



11.08.2026 / Bödeli – Feinplanie Vorplätze Privater



13.08.2026 / Goldplangg-Brämis – Einbau Tragschicht Trottoir



13.08.2026 / Wehri-Denkmalstr. – Werkleitungen Privater/Dritter



13.08.2026 / Bödeli – Versetzen Schachtabdeckungen



13.08.2026 / Brämis – Versetzen Kontrollschacht WGM

Ausblick KW 34+35		Woche 34							Woche 35						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauph. 1+2	Bürgelib.-Wegscheide – Deckbelag FR Hinter.														
	Bürgelib.-Wegscheide – Deckbelag FR SZ														
	Bürgelib.-Wegscheide – Deckbelag FR SZ														
	Bürgelib.-Wegscheide – Fertigstellungsarbeit.														
3	Wegscheide-Goldplangg – Einbau Deckbelag														
	Wegscheide-Goldplangg – Fertigstellungsarb.														
4-1	Brämis-Poststrasse – Abbrucharbeiten														
	Brämis-Poststrasse – Werkleitungsbau														
	Brämis-Poststrasse – Kofferersatz														
	Brämis-Poststrasse – Randabschlüsse														
	Brämis-Poststrasse – Anpassungen														
5-3 / 5-4	Wehri-Marktstrasse – Abbrucharbeiten														
	Wehri-Marktstrasse – Werkleitungsbau														
	Wehri-Marktstrasse – Kofferersatz														
7-2a/b	Bödeli – Anpassungen Vorplätze														
	Bödeli – Rückbau Installationsplatz														
	Bödeli – Fertigstellungsarbeiten														
	Bödeli – Vorbereitung Deckbelagsarbeiten														

Verkehrsführung
KW 34

Bauphase 3-3; Goldplanggstr.-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1; Brämis-Poststrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Kloster- Denkmalstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 7-2a/b; Bödeli	Mo-Fr: 1-spurige Verkehrsführung LSA tagsüber (Arbeitszeit)

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.