

## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 34 / 2025

Zeitraum	Datum:	18.08.2025 bis 24.08.2025	Kalenderwoche:	34/2025	Arbeitswoche:	21/2025
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium		
	Bauphase:	2 Weid-Wegscheide	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	6 Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	7 Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 26/14°C	 28/15°C	 23/18°C	 19/15°C	 22/15°C	 19/15°C	 21/11°C

Rückblick KW 34	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 20.08.2025; Bausitzung Nr. 16 -Mittwoch, 20.08.2025, Begehung Bushaltestelle Weid (Quartier Weid)	
	<b>Bauphase 1</b>	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Versetzen Randsteine Bürgelibach bis Projektanfang -Einbau Trag- und Binderschicht Bürgelibach -Einbau Tragschicht Trottoir Bürgelibach -Belagsentwässerung Bürgelibach ausbilden -Schächte hochziehen und fertigstellen -Fertigungsarbeiten / Böschungsgestaltung
	<b>2-1a</b>	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Ausbildung Quertugen Bushaltestelle -Schächte verputzen und Höhersetzen -Vorbereitung Verkehrsumstellung
	<b>6-1c</b>	<u>Trasse Adelmatt Bushaltestelle Säge Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Belagsabbruch -Kofferaushub -Leitungsquerungen erstellen und Schächte versetzen -Einbau Koffer / Erstellen Rohplanie -Anpassung und Versetzen Randabschlüsse
	<b>6-2b</b>	<u>Trasse Adelmatt Bushaltestelle Säge Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Umstellung Verkehrsführung -Aushub / Rohplanie
	<b>7-1a</b>	<u>Trasse Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Umstellung Verkehrsführung -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Meteorleitung
	<b>7-3a</b>	<u>Brücke Hüribach Fahrtrichtung Schwyz:</u> -HDW-Abtrag Ufermauer rechtsseitig -Schalung und Bewehrung Vormauerungen Ufermauern -Kranmontage / Vorbereitung Brückenplatten -Aushub Werkleitungen
	<b>7-4a</b>	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Abbruch Belag -Aushub Trasse und Werkleitungen -Verlegen Kandelaberleitung und -fundament -Verlegen Trinkwasserleitung

Fotos



18.08.2025 / Bürgelibach – Versetzen und Ausfugen Randabschlüsse



18.08.2025 / Weid – Höhersetzen von Kontrollschächten



18.08.2025 / Hintere Brücke – Verlegen Geotextil / Werkleitungsbau



20.08.2025 / Adelmatt – Einbau Koffer Bushaltestelle Säge



20.08.2025 / Bürgelibach – Böschungsgestaltung / Fertigstellungsarb.



22.08.2025 / Küchenfabrik – Werkleitungsbau



22.08.2025 / Hintere Brücke – Werkleitungsbau (Kandelaber/Meteor)



22.08.2025 / Hüribach – Schalung und Bewehrung Ufermauern

Ausblick KW 35+36

		Woche 35							Woche 36						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelib. – Fertigstellung / Deckbelag														
	Weid – Markierung														
	Weid – Einbau Deckbelag Trottoir														
	Weid – Verkehrsumstellung														
2-1a	Weid-Wegscheide – Ausbildung Schächte														
	Weid-Wegscheide – Verkehrsumstellung														
2-1b	Weid-Wegscheide – Verkehrsumstellung														
	Weid-Wegscheide – Abbruch/Aushub														
	Weid-Wegscheide – Werkleitungsbau														
	Weid-Wegscheide – Einbau Foundation														
6-1c	Adelmatt BHS Säge – Randabschlüsse														
	Adelmatt BHS Säge – Trag-/Binderschicht														
	Adelmatt BHS Säge – Bushaltestelle / Beton														
6-2b	Adelmatt BHS Säge – Abbruch/Aushub														
	Adelmatt BHS Säge – Randabschlüsse														
	Adelmatt BHS Säge – Belag Trottoir														
	Adelmatt BHS Säge – Bushaltestelle / Beton														
7-1a	Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub														
	Küchenfabrik – Werkleitungsbau														
	Küchenfabrik – Einbau Foundation														
7-3a	Brücke Hüribach – Ufermauern														
	Brücke Hüribach – Brückenbau														
	Brücke Hüribach – Einbau Brückenelemente														
	Brücke Hüribach – Werkleitungsbau														
7-4a	Hintere Brücke – Belagsabbruch														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														
	Hintere Brücke – Foundation/Abschlüsse														

Verkehrsführung  
KW 35

Bauphase 1; Weid	Mo-Di: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 2-1a; Weid-Wegscheide	Mo-Di: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 2-1b; Weid-Wegscheide	Di-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 6-1c/7-1a; Adelmatt-Küchenfabrik	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-3a/7-4a; Hüribach-H. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli