

 <p>GEMEINDE MUOTATHAL</p>	<p align="center"><b>Sanierung Bisisthalerstrasse, Abschnitt Stützli bis Schönenboden</b></p>
 <p>WSP Ingenieure und Berater AG</p>	<p align="center"><b>Wochenjournal Bauarbeiten 2025</b></p> <p align="right">Projekt Nr.: 100'269.05</p>
<p>Journal Nr.: 7</p> <p>Woche / Jahr: KW 11-14 / 2025</p>	<p>Art: Wochenjournal</p> <p>Verfasser: R. Suter (BL)</p>
<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>x</b> M. Christen (Gde, Gemeindepräsidentin)</li> <li><b>x</b> N. Betschart (Gde, GR Ressort Bau)</li> <li><b>x</b> M. Betschart (Gde, GR Ressort Finanzen)</li> <li><b>x</b> E. Betschart (Gde, Strassenmeister)</li> <li><b>x</b> M. Föhn (Gde, Schreiber)</li> <li><b>x</b> A. Peyer (Bauherrenunterstützung Gde)</li> </ul>	<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>x</b> M. Schelbert (Vertreter Anwohner)</li> <li><b>x</b> F. Schmidig (Bauführer Schelbert AG)</li> <li><b>x</b> R. Inderbitzin (Polier Schelbert AG)</li> <li><b>x</b> G. Annen (WSP, PL / BL Stv.)</li> <li><b>x</b> A. Lifart (WSP, PL Stv. / BL Stv.)</li> <li><b>x</b> R. Suter (WSP, BL)</li> </ul>
<p>Stand der Arbeiten:</p> <p><u>Teilstrecke 2 – Belagsersatz Vorder Seeberg bis Steinweid</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strassenbauarbeiten / Belagsersatz Tragschicht Vorder Seeberg bis Bergli in Etappen mehrheitlich abgeschlossen (Aktuell Rückbauarbeiten im Bereich Bergli)</li> <li>• Abschlussarbeiten Bankette, Schächte und Umgebung Riedblätz bis Mettlen in Arbeit</li> </ul> <p><u>Teilstrecke 2 – Gigenbachbrücken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provisorium vordere Gigenbachbrücke abgeschlossen</li> <li>• Aktuell Bauarbeiten an Notbrücke hintere Gigenbachbrücke; Vorbereitung Foundation und Auflager für Elementbrücke</li> </ul> <p><u>Teilstrecke 1 und 2 – Stützli bis Balm resp. Steinweid</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorbereitungen Deckbelagsarbeiten</li> <li>• Anpassung Schächte auf Belagsniveau, Unebenheiten Fräsen oder Schiften</li> </ul> <p><u>Verkehrsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tageweise Halbtagesperrungen Steinweid bis Vorder Seeberg im März und April, danach vereinzelte Behinderungen durch Bauarbeiten</li> <li>• Tagessperrung Deckbelagseinbau Stützli resp. Balm bis Zwingsbrücke vom 22.04 bis 25.04 (ev. 28.04 und 29.04)</li> <li>• Der Wanderweg ins Bisisthal ist geöffnet</li> <li>• Der Bus der AAGS fährt im März und April mit Unterbrüchen infolge Tagessperrungen für Strassenbauarbeiten</li> </ul>	



**TS 2 am 14.03.2025: Belagsarbeiten Tragschicht zwischen Vorder Seeberg bis Riedblätz.**



**TS 2 am 21.03.2025: Belagsarbeiten Tragschicht im Bereich Riedblätz.**



**TS 2 am 26.03.2025: Planie vorbereiten im Bereich Mettlen.**



**TS 2 am 26.03.2025: Vorbereitungsarbeiten (Frässtärken anzeichnen) für den Deckbelagseinbau Zwingsbrücke bis Balm.**



**TS 2 am 01.04.2025: Provisorium vordere Gigenbachbrücke.**



**TS 2 am 03.04.2025: Aushubarbeiten für Auflager des Brückenelements der hinteren Gigenbachbrücke.**