

 GEMEINDE MUOTATHAL	Sanierung Bisisthalerstrasse, Abschnitt Stützli bis Schönenboden
 WSP Ingenieure und Berater AG	Wochenjournal Bauarbeiten 2025 Projekt Nr.: 100'269.05
Journal Nr.: 9	Art: Wochenjournal
Woche / Jahr: KW 20-27 / 2025	Verfasser: R. Suter (BL)
Verteiler:	Verteiler:
x M. Christen (Gde, Gemeindepräsidentin) x N. Betschart (Gde, GR Ressort Bau) x M. Betschart (Gde, GR Ressort Finanzen) x E. Betschart (Gde, Strassenmeister) x M. Föhn (Gde, Schreiber) x A. Peyer (Bauherrenunterstützung Gde)	x M. Schelbert (Vertreter Anwohner) x F. Schmidig (Bauführer Schelbert AG) x H. Betschart (Bauführer Stv. Schelbert AG) x G. Annen (WSP, PL / BL Stv.) x A. Lifart (WSP, PL Stv. / BL Stv.) x R. Suter (WSP, BL)
Stand der Arbeiten: <u>Teilstrecke 2 – Vorder Seeberg bis Steinweid</u> • Bankette, Schächte und Umgebung (Kiessammler) abgeschlossen • Arbeiten an Leitschranke Bereich Bergli bis Laui sowie Hagung mit Gatter im Bereich Weiderost Mettlensee abgeschlossen • Anschluss Entlüftungsschacht WGM an Entwässerung im Bereich Abzweiger Wasserbergstrasse, Randsteine ersetzen in Arbeit <u>Teilstrecke 2 – Gigenbachbrücken</u> • vordere Gigenbachbrücke; Betonarbeiten der Randborde und der Brückenplatte abgeschlossen • hintere Gigenbachbrücke; Schalung der Randborde in Arbeit <u>Teilstrecke 1 und 2 – Stützli bis Balm resp. Steinweid</u> • Abschlussarbeiten, Bankette angleichen, Leitlinien markieren • Belagsrinnen gefräst am 28.05.2025 (Balm bis Herrgottstutz / Steinweid) <i>Begründung Ausführung Belagsrinne:</i> - Der Bereich der Rinne ist nicht für durchgehendes Befahren ausgelegt. - Eine Strassenverbreiterung ist nicht vorgesehen oder bewilligt. - Trotz gutem Quergefälle ist künftig mit punktuelltem Wasserabfluss durch Spurrillen zu rechnen, was Schäden am Bankett verursachen kann. - Das Begehen der Rinne im Wanderwegbereich ist zumutbar <u>Verkehrsführung</u> • Aktuell keine Halbtagesperrungen • Aktuell kurzzeitige lokale Verkehrsbehinderung infolge Abschlussarbeiten, Graben mit Stahlplatten (Strasse befahrbar) • Der Wanderweg ins Bisisthal ist geöffnet • Der Bus der AAGS fährt seit 30.04.25 im Normalbetrieb gem. Fahrplan	



TS 2 am 13.05.2025: Leitschranke im Abschnitt Bergli versetzen.



TS 2 am 13.05.2025: Randborde der vorderen Gigenbachbrücke betonieren.



TS 2 am 16.05.2025: Bewehrung für Plattenverstärkung der vorderen Gigenbachbrücke.



TS 2 am 28.05.2025: Belagsrinne fräsen.



TS 2 am 03.06.2025: Rückbau Randborde und Betonabtrag vordere Gigenbachbrücke.



TS 2 am 04.06.2025: Abzäunung, Weiderost entlang Ausweichstelle und Gatter.



TS 2 am 13.06.2025: Anschluss Entlüftung WGM an Entwässerung.



TS 2 am 13.06.2025: Kiessammler oberhalb Mettlensee fertiggestellt.



TS 2 am 26.06.2025: Fundation für Instandstellung Wanderweg mittels Steinkörben.



TS 2 am 04.07.2025: Schalung des talseitigen Randbords der hinteren Gigenbachbrücke.



TS 2 am 04.07.2025: Instandstellung Wanderweg mit Steinkörben.



TS 1 am 04.07.2025: Markierung Leitlinie entlang Strassenrand (Stützli bis Einfahrt Fugglen).