INGE Muotathal
c/o WSP Ingenieure und Berater AG
Bahnhofstrasse 53
6430 Schwyz

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 44 / 2026

Zeitraum

Datum:	**26.10.2026 bis 01.11.2026**	Kalenderwoche:	**44/2026**	Arbeitswoche:	**34/2026**
Bauphase:	**3 Wegscheide-Wilstrasse**	Verkehrsführung:	**Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.**		
Bauphase:	**4+5 Kloster- bis Denkmalstr.**	Verkehrsführung:	**Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.**		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
12/4°C	18/4°C	12/6°C	12/4°C	12/5°C	11/5°C	10/3°C

Rückblick KW 44

	Allgemein: -
3	Wegscheidi - Wilstrasse -Instandsetzung diverser Fassaden -Fugenverguss Betonfugen
4-1 / 4-2	Poststrasse - Holzstrasse: -Anpassungen Vorplätze Privater und Gemeinde -Pflästerungen erstellen -diverse Fertigstellungsarbeiten -Kabelgraben ebs bis Trafostation Raiffeisen -Fundament betonieren + Bewehrung Wand Umgebungsmauer KTN 567 (Ch. Suter)
5-1	Klosterstrasse - Denkmalstrasse: -Anpassungen Vorplätze -div. Fertigstellungsarbeiten Vorplätze Privater
5-4 / 5-5	Denkmalstrasse - Marktstrasse: -Fertigstellung Aufkoffern Fahrbahn / Einbau Geotextil -Rohplanie erstellen -Randabschlüsse versetzen -Anpassungen Vorplätze Privater -Diverse Fertigstellungsarbeiten Vorplätze Privater
8	Bödeli -Instandsetzung diverser Fassaden

Fotos



26.10.2026 / Poststr-m 800 – Aushub Umgebungsmauer KTN 567



26.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Auffüllungen / Einbau Koffer



26.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Belagseinbau Privater Vorplätze



28.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Versetzen Randabschlüssen



28.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Versetzen Schachtabdeckungen



30.10.2026 / Poststr-m 800 – Kabelgraben ebs bis Trafo Raiffeisen



26.10.2026 / Poststr.-m 800 – Bewehrung Wand KTN 567



26.10.2026 / Denkmal-Marktstrasse – Einbau Koffer / Rohplanie

Ausblick KW 45+46

		Woche 45							Woche 46						
	Art der Arbeiten	**Mo**	**Di**	**Mi**	**Do**	**Fr**	**Sa**	**So**	**Mo**	**Di**	**Mi**	**Do**	**Fr**	**Sa**	**So**
4-1 / 4-2	Brämis-Holzstrasse – div. Fertigstellungen														
	Brämis-Holzstrasse – Anrampungen														
	Brämis-Holzstrasse – Anpassungen Privater														
	Brämis-Holzstrasse – Gartenmauer KTN 567														
	Brämis-Holzstrasse – Markierungen														
5-3 / 5-4	Denkmal-Marktstrasse – Erstellen Feinplanie														
	Denkmal-Marktstrasse – Belag Fahrbahn														
	Denkmal-Marktstrasse – Belag Trottoir														
	Denkmal-Marktstrasse – Ausfugen Randstein														
	Denkmal-Marktstrasse – Rampen/Abdeckung.														
	Denkmal-Marktstrasse – Markierungen														
	Denkmal-Marktstrasse – Anp. Vorplätze														

Verkehrsführung KW 45

Bauphase 3; Wegscheide-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-1/4-2; Brämis-Holzstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse
Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Denkmal-Marktstr.	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse

Verteiler

Kanton SZ:
- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:
- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:
- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:
- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):
- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.