








Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 16 / 2025

Zeitraum

Datum:	14.04.2025 bis 20.04.2025	Kalenderwoche:	16/2025	Arbeitswoche:	03/2025
Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium		
Bauphase:	6.1a Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-Do (blinken)		
Bauphase:	7.3a Hüribach	Verkehrsführung:	Keine Beeinträchtigung		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
						
19/11°C	19/13°C	18/8°C	10/6°C	12/5°C	21/9°C	18/9°C

Rückblick KW 14

Allgem.	<p><u>Allgemein:</u> -Baustelleninstallationen Bauleitung Parzelle 658 -Bausitzung Nr. 03 (16.04.2025)</p>
Trassee	<p><u>Bauphase 1 - Weid:</u> -Leitung verlegen Regenwasserleitung -Kontrollschächte und Schlammstammler versetzen -Sondage Trinkwasser- und Swisscomleitung -Trasseeaushub</p> <p><u>Bauphase 6 - Adelmatt:</u> -Belagsschnitt Bauphase 6.1b -Koffierung prov. Trassee</p>
Kunstbauten	<p><u>Brücke Bürgelibach:</u> -Abbruch bestehende Brückenplatte</p> <p><u>Brücke Hüribach:</u> -keine Arbeiten ausgeführt</p>

Fotos



16.04.2025 / Weid – Verlegen Betonrohre Regenwasserleitung



16.04.2025 / Bürgelibach – Abbruch bestehende Brückenplatte



17.04.2025 / Adelmatt – Koffierung und Rohplanie prov. Trassee



17.04.2025 / Weid – Versetzen Schlammstammler und Kontrollschacht

Ausblick KW 17+18

Art der Arbeiten	Woche 17							Woche 18						
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Baustelleninstallation Bauleitung Prz. 658														
Weid – Trasseeaushub / Aushub Werkleitung.														
Weid – Werkleitungsarbeiten														
Weid – Einbau Fundationsschicht														
Adelmatt – Belagsabbruch														
Adelmatt – Werkleitungen														
Brücke Bürgelibach – HDW-Abtrag Widerlager														
Brücke Bürgelibach – Betonarbeiten														

Verkehrsführung
KW 17

Bauphase 1; Weid	Di-Fr: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trassee
Bauphase 6.1a; Adelmatt	Di-Fr: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7.3a; Hüribach	Mo-Fr: 2-spurige Verkehrsführung / keine Arbeiten geplant

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli