

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 19 / 2025

Zeitraum	Datum:	05.05.2025 bis 11.05.2025	Kalenderwoche:	19/2025	Arbeitswoche:	06/2025
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium		
	Bauphase:	6-1b Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	7-3a Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 12/10°C	 11/7°C	 11/8°C	 13/8°C	 15/8°C	 19/4°C	 22/7°C

Rückblick KW 19	Allg	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 07.05.2025 Bausitzung Nr. 05
	Bauphase 1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -HDW-Abtrag Brückenplatte und Widerlager
		<u>Trasse Weid:</u> -Regenwasserleitung verlegen -Verlegen Kandelaberleitung -Kontrollschächte und Schlammsammler versetzen -Trasseeaushub / Rohplanie / Kofferung
	6-1b	<u>Trasse Adelmatt:</u> -Aushub Werkleitungen -Trinkwasserleitung verlegen -Kandelaberleitung verlegen -Grabenauffüllung / Rohplanie
7-3a	<u>Brücke Hüribach:</u> -Wasserhaltung -Abbruch rechtsseitige Ufermauer -Belagsschnitte	

Fotos		
	07.05.2025 / Adelmatt – Planumsentwässerung	07.05.2025 / Weid – Leitungen / Rohplanie / Vlies / Koffersersatz
		
	09.05.2025 / Weid – HDW-Abtrag Brücke Bürgelibach	09.05.2025 / Hüribach – Wasserhaltung mittels 3 Rohren

Ausblick KW 20+21

		Woche 20							Woche 21						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelib. – HDW-Abtrag														
	Brücke Bürgelib. – Betonarbeiten														
	Weid – Aushub Trasse + Werkleitungen														
	Weid – Werkleitungsarbeiten														
	Weid – Einbau Fundationsschicht														
6-1b	Adelmatt – Aushub Trasse + Werkleitung.														
	Adelmatt – Werkleitungsarbeiten														
	Adelmatt – Fundation und Abschlüsse														
	Adelmatt – Belag und Anpassungen														
7-3a	Brücke Hüribach – Installationen														
	Brücke Hüribach – Sondagen Werkleitungen														
	Brücke Hüribach – Abbrüche														
	Brücke Hüribach – Pfähle														
	Brücke Hüribach – Wasserbau														

Verkehrsführung
KW 20

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 6-1b; Adelmatt	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-3a; Hüribach	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli