

## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 23 / 2025

Zeitraum	Datum:	02.06.2025 bis 08.06.2025	Kalenderwoche:	23/2025	Arbeitswoche:	10/2025
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium		
	Bauphase:	6-2a Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	7-3a Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 22/16°C	 23/15°C	 24/15°C	 19/15°C	 23/14°C	 20/15°C	 20/16°C

Rückblick KW 23	<b>Allg</b>	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 04.06.2025, Bausitzung Nr. 08
	<b>Bauphase 1</b>	<u>Brücke Bürgelbach:</u> -Betonieren Widerlager -Schalung Brückenuntersicht  <u>Trassee Weid:</u> -Regenwasser-, Schmutzwasser- und Kandelaberleitung verlegen -Kontrollschächte und Schlammsammler versetzen -Trinkwasserleitung privater Hausanschluss A. Schnüriger -Trasseeaushub / Rohplanie / Koffering -Versetzen Randabschlüsse
	<b>6-2a</b>	<u>Trassee Adelmatt:</u> -Regenwasser-, Schmutzwasser- und Kandelaberleitung verlegen -Kontrollschächte und Schlammsammler versetzen -Trinkwasserleitung sowie privater Hausanschluss Elektro Betschart -Trasseeaushub / Rohplanie / Koffering
	<b>7-3a</b>	<u>Brücke Hüribach:</u> -Erstellen Ortsbetonpfähle Wasserbau

Fotos

	
04.06.2025 / Adelmatt – Verlegen Trinkwasserleitung	04.06.2025 / Weid – Verlegen Betonrohre / Unterquerungen
	
06.06.2025 / Hüribach – Betonieren Ortsbetonpfahl Wasserbau	06.06.2025 / Bürgelbach – Schalung Brückenuntersicht

Ausblick KW 24+25

		Woche 24							Woche 25						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelib. – Betonarbeiten														
	Weid – Aushub Trasse + Werkleitungen														
	Weid – Einbau Foundationsschicht														
	Weid – Randabschlüsse														
6-2a	Adelmatt – Abbrüche														
	Adelmatt – Aushub Trasse + Werkleitungen														
	Adelmatt – Trinkwasserleitung														
	Adelmatt – Einbau Foundationsschicht														
7-3a	Brücke Hüribach – Pfähle														
	Brücke Hüribach – Wasserbau														
	Brücke Hüribach – Werkleitungen														

Verkehrsführung  
KW 24

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 6-2a; Adelmatt	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA über prov. Trasse
Bauphase 7-3a; Hüribach	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli