

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 29 / 2026

Zeitraum	Datum: 13.07.2026 bis 19.07.2026		Kalenderwoche: 29/2026	Arbeitswoche: 19/2026			
	Bauphase: 3	Wegscheide-Wilstrasse	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.			
	Bauphase: 4+5	Kloster- bis Denkmalstr.	Verkehrsführung:	Verkehrsumleitung via Schützen-/Marktstr.			
	Bauphase: 7	Bödeli	Verkehrsführung:	Mo-So 1-spurige Verkehrsführung (LSA)			
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 31/18°C	 28/19°C	 27/19°C	 29/19°C	 26/19°C	 23/17°C	 22/16°C
Rückblick KW 29							
	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 15.07.2026, Probefahrt prov. Wendeschleife Hauptstrasse 95						
3-3	<u>Trasse Hundengässli - Brämis:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen -Rohplanie / Verlegen Geotextil / Einbau Koffer -Trinkwasserleitung inkl. Hydrantenanschluss und Hauszuleitungen -Versetzen Randabschlüsse inkl. Ausfugen						
4-1	<u>Trasse Brämis – Poststrasse:</u> -Abbruch Belag Fahrbahn -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Meteorleitung inkl. Schächte) / Auffüllungen						
4-6	<u>Trasse Klosterstrasse (Bushaltestelle Sternen):</u> -Feinplanie Erstellen -Einbau Trag / Binderschicht Fahrbahn -Anpassungen diverser Vorplätze						
5-1 / 5-2	<u>Trasse Klosterstrasse - Wehrstrasse:</u> -Feinplanie Erstellen -Einbau Trag / Binderschicht Fahrbahn -Anpassungen diverser Vorplätze						
5-3	<u>Trasse Wehrstrasse - Denkmalstrasse:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau (Abwasser und Wasseranschluss) / Auffüllungen -Feinplanie Erstellen -Einbau Trag / Binderschicht Fahrbahn -Einbau Trag / Binderschicht Gehweg -Anpassungen diverser Vorplätze						
7-2a	<u>Trasse Bödeli Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Werkleitungsaushub / Werkleitungsbau / Kofferersatz -Trinkwasserleitung inkl. Hydrantenanschluss und Hauszuleitungen -Betonarbeiten Umgebungsmauer						

Fotos



14.07.2026 / Bödeli – Schalung Fund. / Bewehrung Umgebungsmauer



14.07.2026 / Kloster-Denkmalstr. – Einbau Tragschicht Fahrbahn



14.07.2026 / Brämis-Poststrasse – Aushub & Werkleitungsbau



16.07.2026 / Bödeli – Schalung Wände / Bew. Umgebungsmauer



16.07.2026 / Klosterstrasse – Einbau Belag



16.07.2026 / Wehri-Denkmalstr – Werkleitungsbau



16.07.2026 / Bödeli – Einbau Koffer / Erstellen Rohplanie



16.07.2026 / Hundenengässli-Brämis – Randabschlüsse inkl. Ausfugen

Ausblick KW 30+31		Woche 30							Woche 31						
	Art der Arbeiten	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
3-3	Goldplangg-Brämis – Werkleitungsbau														
	Goldplangg-Brämis – Planie / Koffer														
	Goldplangg-Brämis – Belag Vorplätze														
	Goldplangg-Brämis – Belag Fahrbahn														
4-1	Brämis-Poststrasse – Belagsabbruch														
	Brämis-Poststrasse – Werkleitungsbau														
	Brämis-Poststrasse – Sondagen														
	Brämis-Poststrasse – Kofferersatz														
5-1/5-2	Klosterstrasse – Belag Trottoir														
	Klosterstrasse – Belag Fahrbahn														
	Klosterstrasse – Anpassungen Vorplätze														
5-3	Wehri-Denkmalstr. – Werkleitungsbau														
	Wehri-Denkmalstr. – Anpassungen Vorplätze														
	Wehri-Denkmalstr. – Fertigstellungsarbeiten														
5-4	Denkmal-Marktstr. – Abbrucharbeiten														
	Denkmal-Marktstr. – Werkleitungsbau														
	Denkmal-Marktstr. – Kofferersatz														
7-2a	Bödeli – Randabschlüsse														
	Bödeli – Rohplanie														
	Bödeli – Werkleitungsbau														
	Bödeli – Feinplanie / Einbau Koffer														
	Bödeli – Belagseinbau Fahrbahn														
	Bödeli – Belagseinbau Trottoir / Vorplätze														
Verkehrsführung KW 30	Bauphase 3-3; Goldplanggstr.-Wilstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse													
	Bauphase 4-1; Brämis-Poststrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse													
	Bauphase 4-6 / 5-1/5-2; Klosterstrasse	Mo-So: Vollsperrung - Umleitung via Schützen-/ Wil-/ Marktstrasse													
	Bauphase 7-2a; Bödeli	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA													

Verteiler

Kanton SZ:

- M. Bissig, Abt. Leiter
- N. Betschart, GPL

Werke:

- M. Suter, ebs

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister
- Einwohnergemeinde Muotathal

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL
- Ch. Suter, PV

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli
- H. Betschart, BF Stv.