

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 33 / 2025

Zeitraum	Datum:	11.08.2025 bis 17.08.2025		Kalenderwoche:	33/2025	Arbeitswoche:	20/2025
	Bauphase:	1 Weid		Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium		
	Bauphase:	2 Weid-Wegscheide		Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	6 Adelmatt		Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	7 Hüribach		Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 27/18°C	 31/18°C	 31/17°C	 30/18°C	 30/18°C	 29/17°C	 25/16°C
Rückblick KW 33	Allgemein: -Dienstag, 12.08.2025; Begehung Erwin Schelbert, Verkehrsführung über Vorplatz -Donnerstag, 14.08.2025, Begehung A. Langenegger, Fussgängerführung über Privatparzelle -Freitag, 15.08.2025, Baustelle eingestellt (Feiertag)						
	Bauphase 1	Brücke Bürgelibach: -Einbau Gussasphalt -Einbau Trag- und Binderschicht ab Bürgelibach bis 1. Einfahrt Quartier Weid -Vorbereitung Versetzen Randsteine Bürgelibach bis Projektanfang -Anpassungen Koffer Bürgelibach bis Projektanfang					
	2-1a	Trasse Weid-Wegscheide: -Einbau Trag- und Binderschicht ab 2. Einfahrt Quartier Weid bis Bushaltestelle Weid -Einbau Trag- und Deckschicht Einfahrten und Vorplätze -Anrampungen Trottoir -Vorbereitung Verkehrsumstellung					
	6-2a	Trassee Adelmatt: -Vorbereitung Verkehrsumstellung					
	7-1b	Trassee Küchenfabrik: -Vorbereitung Verkehrsumstellung					
	7-3a	Brücke Hüribach: -HDW-Abtrag Ufermauer rechtsseitig -Vorbereitung Kranfundamente -Vorbereitung Werkleitungsarbeiten					
	7-4a	Hintere Brücke: -Abbruch Belag -Aushub Trassee und Werkleitungen					

Fotos



11.08.2025 / Weid-Wegscheide – Einbau Trag- und Binderschicht



11.08.2025 / Hüribach – Vorbereitung Kranfundamente



11.08.2025 / Küchenfabrik – Vorbereitungen Verkehrsumstellung



11.08.2025 / Hintere Brücke – Belagsabbruch Fahrspur Schwyz



13.08.2025 / Bürgelibach – Einbau Gussasphalt



14.08.2025 / Bürgelibach – Einbau Trag- und Binderschicht



14.08.2025 / Hintere Brücke – Aushub Fundationsschicht



14.08.2025 / Hüribach – HDW-Abtrag rechte Ufermauer

Ausblick KW 34+35

		Woche 34							Woche 35						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelib. – Abschlüsse/Entwässerung														
	Weid – Randabschlüsse														
	Weid – Belagsarbeiten Projektanfang														
	Weid – Schächte hochziehen / Anpassungen														
2-1a	Weid-Wegscheide – Belagsarbeiten Trottoir														
	Weid-Wegscheide – Schachtabdeckungen														
	Weid-Wegscheide – Vorbereitung Umstellung														
2-1b	Weid-Wegscheide – Verkehrsumstellung														
	Weid-Wegscheide – Abbruch/Aushub														
	Weid-Wegscheide – Werkleitungsbau														
6-1c	Adelmatt BHS Säge – Abbruch/Aushub														
	Adelmatt BHS Säge – Werkleitungen														
	Adelmatt BHS Säge – Fundation/Abschlüsse														
	Adelmatt BHS Säge – Beton/Belag														
	Adelmatt BHS Säge – Rückbau Umfahrung														
7-1a	Küchenfabrik – Umstellung Signalisation														
	Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub														
	Küchenfabrik – Werkleitungsbau														
7-3a	Brücke Hüribach – Abbruch/Aushub														
	Brücke Hüribach – Werkleitungsbau														
	Brücke Hüribach – Wasserbau/Vorbeton														
	Brücke Hüribach – Brückenbau														
7-4a	Hintere Brücke – Belagsabbruch														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														
	Hintere Brücke – Fundation/Abschlüsse														

Verkehrsführung
KW 34

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 2-1a; Weid-Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 6-1c; Adelmatt	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-1b; Küchenfabrik	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-3a; Hüribach-H. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli