

## Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

### Wochenbericht KW 35 / 2025

Zeitraum	Datum:	25.08.2025 bis 31.08.2025	Kalenderwoche:	35/2025	Arbeitswoche:	22/2025
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium Mo-Di		
	Bauphase:	2 Weid-Wegscheide	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	6 Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		
	Bauphase:	7 Hüribach	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Mo-So (1-spurig)		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 25/9°C	 29/10°C	 27/18°C	 19/15°C	 22/14°C	 20/14°C	 24/9°C

Rückblick KW 35	<u>Allgemein:</u> -Mittwoch, 27.08.2025; Bausitzung Nr. 17 -Dienstag, 26.08.2025, Verkehrsumstellung Weid / Aufhebung prov. Umfahrung	
	Bauphase 1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Einbau Deckbelag Fahrspur -Markierungen -Fertigstellungsarbeiten / Verkehrsumstellung (Dienstag) -Start Rückbau prov. Umfahrung
	2-1a	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Einbau Deckbelag Trottoir Seite Quartier Weid -Markierungen -Fertigstellungsarbeiten / Verkehrsumstellung (Dienstag)
	2-1b	<u>Trasse Weid-Wegscheide Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Verkehrsumstellung (Dienstag) -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Sondagen / Werkleitungsbau
	6-1c	<u>Trasse Adelmatt Bushaltestelle Säge Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Versetzen Randabschlüsse -Einbau Koffer / Erstellen Planie -Einbau Trag- und Binderschicht -Schachtabdeckungen versetzen
	6-2b	<u>Trasse Adelmatt Bushaltestelle Säge Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Aushub -Rohplanie
	7-1a	<u>Trasse Küchenfabrik Fahrtrichtung Hinterthal:</u> -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Meteor- und Trinkwasserleitung
	7-3a	<u>Brücke Hüribach Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Schalung, Bewehrung und Betonieren Vormauerungen Ufermauern -Versetzen Brückenplatten -Werkleitungsaushub / Sondagen
	7-4a	<u>Hintere Brücke Fahrtrichtung Schwyz:</u> -Belagsabbruch / Abbrüche -Koffer- und Werkleitungsaushub -Verlegen Kandelaberleitung und -fundament -Verlegen Trinkwasserleitung

Fotos



25.08.2025 / Weid – Fertigstellungsarbeiten / Markierungen



25.08.2025 / Adelmatt – Feinplanie / Versetzen Schachtabdeckungen



25.08.2025 / Adelmatt – Werkleitungsbau



27.08.2025 / Hüribach – Verlegen Trinkwasserleitung / Vorbereitung



28.08.2025 / Adelmatt – Rohplanie Bushaltestelle Säge FR Hinterthal



28.08.2025 / Weid-Wegscheide - Werkleitungsbau



28.08.2025 / Hüribach – Versetzen der Brückenplatten



28.08.2025 / Weid – Beginn Rückbau prov. Umfahrung Weid

Ausblick KW 36+37

		Woche 36							Woche 37						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	Weid – Rückbau prov. Umfahrung														
	Weid – div. Fertigstellungsarbeiten														
2-1b	Weid-Wegscheide – Abbruch/Aushub														
	Weid-Wegscheide – Werkleitungsbau														
	Weid-Wegscheide – Einbau Foundation														
	Weid-Wegscheide – Randabschlüsse														
6-1c	Adelmatt BHS Säge – Fertigstellungsarbeiten														
	Adelmatt BHS Säge – Bushaltestelle / Beton														
6-2b	Adelmatt BHS Säge – Randabschlüsse														
	Adelmatt BHS Säge – Belag Trottoir														
	Adelmatt BHS Säge – Bushaltestelle / Beton														
7-1a	Küchenfabrik – Belagsabbruch/Aushub														
	Küchenfabrik – Werkleitungsbau														
	Küchenfabrik – Einbau Foundation														
7-3a	Brücke Hüribach – Brückenbau/Schleppplatten														
	Brücke Hüribach – Werkleitungsbau														
7-4a	Hintere Brücke – Belagsabbruch														
	Hintere Brücke – Werkleitungsbau														
	Hintere Brücke – Foundation/Abschlüsse														

Verkehrsführung  
KW 36

Bauphase 2-1b; Weid-Wegscheide	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 6-1c/7-1a; Adelmatt-Küchenfabrik	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-3a/7-4a; Hüribach-Hint. Brücke	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA

Verteiler

**Kanton SZ:**

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

**Gemeinde Muotathal:**

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

**Projektverfasser Bau:**

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

**UN (ARGE ächt Schwyz):**

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli