
 <p>GEMEINDE MUOTATHAL</p>	<p align="center"><b>Sanierung Bisisthalerstrasse, Abschnitt Stützli bis Schönenboden</b></p>
 <p>WSP Ingenieure und Berater AG</p>	<p align="center"><b>Wochenjournal Bauarbeiten 2026</b></p> <p align="right">Projekt Nr.: 100'269.05</p>
<p>Journal Nr.: 11</p> <p>Woche / Jahr: KW 8-16 / 2026</p>	<p>Art: Wochenjournal</p> <p>Verfasser: R. Suter (BL)</p>
<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>x</b> M. Christen (Gde, Gemeindepräsidentin)</li> <li><b>x</b> N. Betschart (Gde, GR Ressort Bau)</li> <li><b>x</b> M. Betschart (Gde, GR Ressort Finanzen)</li> <li><b>x</b> E. Betschart (Gde, Strassenmeister)</li> <li><b>x</b> M. Föhn (Gde, Schreiber)</li> <li><b>x</b> A. Peyer (Bauherrenunterstützung Gde)</li> </ul>	<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>x</b> M. Schelbert (Vertreter Anwohner)</li> <li><b>x</b> F. Schmidig (Bauführer Schelbert AG)</li> <li><b>x</b> H. Betschart (Bauführer Stv. Schelbert AG)</li> <li><b>x</b> G. Annen (WSP, PL / BL Stv.)</li> <li><b>x</b> A. Lifart (WSP, PL Stv. / BL Stv.)</li> <li><b>x</b> R. Suter (WSP, BL)</li> </ul>
<p>Stand der Arbeiten:</p>	<p><u>Teilstrecke 2 – Schönenboden bis Steinweid</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tragschichtersatz in Etappen im Bereich Laui bis Bergli, Tragschichtersatz im Bereich Wasserbergstrasse, Vorder Seeberg (Schieber ausgetauscht durch WGM etc.)</li> <li>• Tragschichtersatz in Etappen im Bereich Schönenboden bis Gigenbach</li> <li>• Deckbelagseinbau in Etappen (1 Etappe Steinweid / mind. 3 Etappen Laui bis Schönenboden)</li> <li>• Weitere Massnahmen, Ersatzmassnahmen Aufforstung</li> </ul> <p><u>Teilstrecke 2 – Gigenbachbrücken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leitschranken im Bereich Gigenbachbrücken versetzt, Belagsanpassung auf Randboardhöhe</li> </ul> <p><u>Verkehrsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkehrsbehinderung mit Wartezeiten infolge Rückbauarbeiten Belag ab KW 8, Mitte Februar</li> <li>• Diverse Halbtagesperrungen im Febr. / März. 2026</li> <li>• Durchgeführte Vollsperrungen im April 2026: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donnerstag, 17. April 2026 (Einbau Deckbelag Steinweid)</li> <li>- Dienstag, 21. April 2026 (Einbau Deckbelag, KW 17)</li> </ul> </li> <li>• Geplante Vollsperrungen im April 2026: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donnerstag, 23. April 2026 (Einbau Deckbelag, KW 17)</li> <li>- mind. eine weitere Vollsperrung in KW 18</li> </ul> </li> <li>• Der Wanderweg ins Bisisthal ist geöffnet</li> <li>• Der Bus der AAGS fährt im Normalbetrieb gem. Fahrplan bis auf Halbtagesperrungen, Vollsperrungen</li> </ul>



**TS 2 am 27.02.2026, 1. Etappe Laui bis Bergli: nach lokalem Fundationsersatz wird die Planie vorbereitet für den Tragschichtersatz im Bereich Laui.**



**TS 2 am 05.03.2026: Belagseinbau (Tragschichtersatz) der 2. Etappe im Bereich Bergli.**



**TS 2 am 17.03.2026, Zwischenstück: Belagsersatz im Bereich Mettlen / Wasserbergstrasse. Wetterumschwung Ende April; Schneefall ab 25. März 2026.**



**TS 2 am 01.04.2026, Etappe Schönenboden bis Gigenbachbrücken: Belagsrückbau 1. Etappe abgeschlossen.**



**TS 2 am 02.04.2026: Belagsersatz Tragschicht der 1. Etappe zwischen Schönenboden und Gigenbach.**



**TS 2 am 09.04.2026: Belagsersatz Tragschicht der 2. Etappe zw. Schönenboden und Gigenbach.**



**TS 2 am 09.04.2026: Ersatzmassnahmen Aufforstung Laui.**



**TS 2 am 16.04.2026: Deckbelagseinbau Steinweid.**